

Projekt: 1403
Dreifach-Sporthalle Egnach
9315 Neukirch-Egnach

Objekt: GP

Bauherr: Politische Gemeinde Neukirch-Egnach, Bahnhofstrasse 81, 9315 Neukirch (Egnach)

Architekt: Waeber/Dickenmann Architekten BSA/SIA, Limmatstrasse 275, 8005 Zürich

Bauleitung: Waeber/Dickenmann Architekten BSA/SIA, Limmatstrasse 275, 8005 Zürich

Schlussrechnung per 27.09.2021

Bemerkungen:

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Schlussrechnung per 27.09.2021

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
0	Grundstück	20'000	-10'000	10'000	10'000.00	10'000.00	10'000.00
1	Vorbereitungsarbeiten	300'000	-219'000	81'000	124'065.60	113'489.85	113'489.85
2	Gebäude	10'050'000	1'374'881	11'424'881	11'052'583.30	11'404'162.15	11'404'162.15
3	Betriebseinrichtungen		352'500	352'500	338'796.25	352'091.25	352'091.25
4	Umgebung	950'000	354'015	1'304'015	1'121'222.35	1'302'448.05	1'302'448.05
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	270'000	-29'000	241'000	130'220.45	25'115.70	25'115.70
6	Reserve	550'000	-1'550'396	-1'000'396			
9	Ausstattung	360'000	-273'000	87'000	128'860.00	84'897.00	84'897.00
	PROJEKT TOTAL	12'500'000		12'500'000	12'905'747.95	13'292'204.00	13'292'204.00
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(308'662.50)		
	TOTAL	12'500'000		12'500'000	12'905'747.95	13'292'204.00	13'292'204.00

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 3
 27.09.2021

Schlussrechnung per 27.09.2021

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
0	Grundstück	20'000	-10'000	10'000	10'000.00	10'000.00	10'000.00
03	Abfindungen, Servitute, Beiträge	20'000	-10'000	10'000	10'000.00	10'000.00	10'000.00
1	Vorbereitungsarbeiten	300'000	-219'000	81'000	124'065.60	113'489.85	113'489.85
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	10'000	15'000	25'000	24'080.35	25'491.50	25'491.50
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	10'000	-10'000				
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	175'000	-119'000	56'000	79'985.25	67'998.35	67'998.35
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	20'000	-20'000				
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung	30'000	-30'000				
19	Honorare	55'000	-55'000		20'000.00	20'000.00	20'000.00
2	Gebäude	10'050'000	1'374'881	11'424'881	11'052'583.30	11'404'162.15	11'404'162.15
20	Baugrube	620'000	3'000	623'000	575'797.30	622'215.10	622'215.10
21	Rohbau 1	3'466'000	622'000	4'088'000	3'975'624.05	4'088'883.40	4'088'883.40
22	Rohbau 2	1'105'000	-154'000	951'000	1'043'141.15	951'981.55	951'981.55
23	Elektroanlagen	605'000	164'000	769'000	698'799.45	757'031.80	757'031.80
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	396'000	-55'500	340'500	324'754.50	340'368.55	340'368.55
25	Sanitäranlagen	395'000	131'000	526'000	523'313.45	526'034.95	526'034.95
26	Transportanlagen	48'000	8'061	56'061	47'061.45	55'518.20	55'518.20
27	Ausbau 1	420'000	410'000	830'000	682'538.55	830'484.80	830'484.80
28	Ausbau 2	1'105'000	-61'000	1'044'000	1'029'601.20	1'039'160.50	1'039'160.50
29	Honorare	1'890'000	307'320	2'197'320	2'151'952.20	2'192'483.30	2'192'483.30
3	Betriebseinrichtungen		352'500	352'500	338'796.25	352'091.25	352'091.25
37	Ausbau 1		352'500	352'500	338'796.25	352'091.25	352'091.25
4	Umgebung	950'000	354'015	1'304'015	1'121'222.35	1'302'448.05	1'302'448.05
41	Roh- und Ausbaurbeiten		40'000	40'000	49'232.25	39'843.25	39'843.25

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
42	Gartenanlagen	150'000	658'330	808'330	753'101.65	814'574.80	814'574.80
44	Installationen	50'000	171'685	221'685	172'026.00	213'274.55	213'274.55
46	Kleinere Trassenbauten	600'000	-399'000	201'000	116'862.45	201'368.45	201'368.45
49	Honorare	150'000	-117'000	33'000	30'000.00	33'387.00	33'387.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	270'000	-29'000	241'000	130'220.45	25'115.70	25'115.70
51	Bewilligungen, Gebühren	102'000	26'000	128'000	130'763.95	130'763.95	130'763.95
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	158'000	-63'000	95'000	4'881.25	94'704.50	94'704.50
53	Versicherungen	10'000	8'000	18'000	-5'424.75	19'647.25	19'647.25
54	Finanzierung ab Baubeginn					-220'000.00	-220'000.00
6	Reserve	550'000	-1'550'396	-1'000'396			
61	Reserve	550'000	-996'335	-446'335			
62	Beschlüsse Baukommission						
63	Bauherr Planung						
64	Baustelle						
66	Vergabe +/-		-554'061	-554'061			
9	Ausstattung	360'000	-273'000	87'000	128'860.00	84'897.00	84'897.00
90	Möbel	330'000	-251'000	79'000	122'360.85	77'360.85	77'360.85
91	Beleuchtungskörper		8'000	8'000	6'499.15	7'536.15	7'536.15
99	Honorare	30'000	-30'000				
	PROJEKT TOTAL	12'500'000		12'500'000	12'905'747.95	13'292'204.00	13'292'204.00
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(308'662.50)		
	TOTAL	12'500'000		12'500'000	12'905'747.95	13'292'204.00	13'292'204.00

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Schlussrechnung per 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
0	Grundstück							
03	Abfindungen, Servitute, Beiträge							
031	Abfindungen Nachbar (Baustellenzufahrt)	20'000	-10'000	10'000	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
	1006: BKP 031 zu BKP 132		-10'000					
	9999 ohne Vertrag				10'000.00 D	10'000.00	10'000.00	
	<i>Fridolin Soller \ Vergütung Baustellenzufahrt / 170509</i>		44	45	119	09.05.17	10'000.00 RC	10'000.00
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandesaufnahmen	5'000	20'000	25'000	24'080.35	25'491.50	25'491.50	
	1042: BKP 3.21		6'000					
	1046: BKP 136 zu 101		12'000					
	1051: BKP 230 zu div.		2'000					
	295 Sanitäringenieur					1'411.15	1'411.15	
	Wälli AG Ingenieure							
	<i>Höhenaufnahmen / 519494</i>		79	125	148	11.06.18	931.60 RC	931.60
	<i>Entwässerung / 531771</i>		103	378	417	31.12.19	479.55 RC	479.55
	9999 ohne Vertrag				24'080.35 D	24'080.35	24'080.35	
	<i>CSD Ingenieure AG \ Baggerschlitze Einstellhalle / 105325</i>		71	113	497	09.05.18	1'139.80 RC	1'139.80
	<i>Dawag \ Visierung / 18067</i>		21	22	121	05.08.16	1'194.50 RC	1'194.50
	<i>Wälli AG \ Div. Platz Mitte / Sportplatz / 3TH</i>		92	272	502	20.05.19	1'723.45 RC	1'723.45
	<i>Wälli AG Ingenieure (3356) \ Vermessungsarbeiten / 516'590</i>		68	99	501	19.01.18	2'063.70 RC	2'063.70
	<i>Wälli AG Ingenieure (3356) \ Vermessungsarbeiten / 524118</i>		85	200	499	08.01.19	152.60 RC	152.60
	<i>Wälli AG Ingenieure (3356) \ Vermessungsarbeiten / 524313</i>		85	197	500	14.01.19	1'709.55 RC	1'709.55
	<i>Wälli AG Ingenieure (3356) \ Bauvermessung Sporthalle / 5322t</i>		104	392	498	21.01.20	4'641.30 RC	4'641.30
	<i>Total Wälli AG Ingenieure (3356)</i>						(8'567.15)	(8'567.15)
	<i>Wälli AG Ingenieure (97000) \ Höhenaufnahmen / 503'153</i>		5	6	7	09.02.16	1'215.00 RC	1'215.00
	<i>Wälli AG Ingenieure (97000) \ Visierabsteckung / 170110</i>		31	32	120	17.02.17	1'615.95 RC	1'615.95
	<i>Wälli AG Ingenieure (97000) \ Aufnahmen Koten, Meterriss, Sch.</i>		87	220	246	14.01.19	6'139.45 RC	6'139.45
	<i>Wälli AG Ingenieure (97000) \ Fixpunktverdichtung / 538230</i>		112	438	519	29.09.20	2'485.05 RC	2'485.05
	<i>Total Wälli AG Ingenieure (97000)</i>						(11'455.45)	(11'455.45)
102	Baugrunduntersuchungen	5'000	-5'000					

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
102	1030: BKP 102 zu 211		-5'000				
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen						
112	Abbrüche / Rodungen	10'000	-10'000				
	1008: BKP 112 zu BKP 211		-10'000				
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung						
131	Abschrankungen	20'000	10'000	30'000	36'986.90	30'000.00	30'000.00
	1007: BKP 131 zu BKP 132		-10'000				
	1007: BKP 131 zu BKP 132		-10'000				
	1042: BKP 3.21		22'000				
	1042: BKP 3.21		6'000				
	1043: BKP 132 zu 131		2'000				
	2010 Baugrubenaushub				36'986.90	30'000.00	30'000.00
	Strabag AG						
	6 Abschrankungen				36'986.90	NA	
	4.AK / TJ919001787		95	306	326	19.07.19	AC
	Schlussrechnung / TJ91900339		97	325	349	27.09.19	SR
							f
132	Zufahrten, Plätze; PP	25'000	-1'000	24'000	29'000.00	24'000.00	24'000.00
	1006: BKP 031 zu BKP 132		10'000				
	1007: BKP 131 zu BKP 132		10'000				
	1040: BK. 3.14		-15'000				
	1043: BKP 132 zu 131		-2'000				
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		-4'000				
	2010 Baugrubenaushub				29'000.00	24'000.00	24'000.00
	Strabag AG						
	7 Baustellenzufahrt				45'000.00	NA	
	8 Mindererwartung Baustellenzufa				-16'000.00	NA	
	4.AK / TJ919001787		95	306	327	19.07.19	AC
	Schlussrechnung / TJ91900339		97	325	350	27.09.19	SR
							f
133	Container / WC	12'000	-12'000				
	1009: BKP 133 zu BKP 211		-12'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
135	Elektro / Wasser / Beleuchtung	13'000	-13'000					
	1010: BKP 135 zu BKP 211		-13'000					
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	20'000	-18'000	2'000	13'998.35		13'998.35	13'998.35
	1042: BKP 3.21		-6'000					
	1046: BKP 136 zu 101		-12'000					
	9999 ohne Vertrag				13'998.35	D	13'998.35	13'998.35
	Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Baustrom - bis 31.1.		67	96	113	31.12.17	2'296.45	RC 2'296.45
	Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Baustrom Zwischen		79	127	150	07.07.18	3'267.80	RC 3'267.80
	Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Zwischenabrechnun		82	167	191	17.10.18	1'152.30	RC 1'152.30
	Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Demontage Baustro		90	234	260	12.04.19	4'482.20	RC 4'482.20
	Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Baustrom / 16751		92	274	303	15.05.19	640.10	RC 640.10
	Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Antennenkabel		92	268	296	17.06.19	378.40	RC 378.40
	Total Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach						(12'217.25)	(12'217.25)
	Max Schetter AG \ Druckprobe / 18/12077		71	111	133	02.05.18	1'281.05	RC 1'281.05
	Politische Gemeinde Egnach \ Wasserversorgung / 164341		66	91	114	27.11.17	500.05	RC 500.05
139	Installation BM	85'000	-85'000					
	1011: BKP 139 zu BKP 211		-85'000					
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen							
152	Kanalisationsleitungen	20'000	-20'000					
	1012: BKP 152 zu BKP 211		-20'000					
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung							
172	Baugrubensicherung	30'000	-30'000					
	1013: BKP 172 zu BKP 211		-30'000					
19	Honorare							
191	Architekt	45'000	-45'000		20'000.00		20'000.00	20'000.00
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		-45'000					
	1910 Architekt - Strategische Planung				20'000.00		20'000.00	20'000.00
	Waeber/Dickenmann Architekten BSA/SIA				20'000.00	A		
	Strategische Planung - Evaluation Typ Sporthalle		116	542	545	18.12.14	20'000.00	AN 20'000.00

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art						
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
192	Bauingenieur	10'000	-10'000					
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		-10'000					
2	Gebäude							
20	Baugrube							
201	Baugrubenaushub	620'000	3'000	623'000	575'797.30		622'215.10	622'215.10
	1042: BKP 3.21		-22'000					
	1045: In BKP 211 von BKP 132, 201		-7'000					
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		10'000					
	6001: 2.08: VG +/- BKP 201		-44'000					
	6022: BK_3.21_SR BKP201		18'000					
	6034: NT_PI_SR_BKP201_Abfuhr_Einz.		48'000					
	2010 Baugrubenaushub				575'797.30		575'215.10	575'215.10
	Strabag AG				565'797.30	A		
	1 Velounterstand versetzen				10'000.00	NA		
	2 Einstellhalle				10'000.00	NA		
	4 NT zu SR UN ungeprüft BKP 201				-10'000.00	NA		
	1. AK BPK 201 / TJ917 00310		58	59	75	29.06.17	AC	150'000.00
	2. AK BKP 201 / TJ917 00373		60	64	81	19.07.17	AC	200'000.00
	3.AK / TJ918 00295		80	139	163	17.07.18	AC	120'000.00
	Schlussrechnung / TJ91900339		97	325	348	27.09.19	575'215.10 SR	f 105'215.10
	4630 Platz Süd_Oberbau (Anteil Politische Gemeinde)						47'000.00	47'000.00
	Strabag AG							
	Entsorgung Aushub; Einzäunung / TJ920 00295		111	431	484	17.08.20	AC	42'300.00
	Auszahlung Rückbehalt / TJ920 00295		114	451	524	17.08.20	47'000.00 SR	f 4'700.00
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten	2'131'000	587'000	2'718'000	2'607'154.25		2'718'175.50	2'718'175.50
	1007: BKP 131 zu BKP 132		10'000					
	1008: BKP 112 zu BKP 211		10'000					
	1009: BKP 133 zu BKP 211		12'000					
	1010: BKP 135 zu BKP 211		13'000					
	1011: BKP 139 zu BKP 211		85'000					
	1012: BKP 152 zu BKP 211		20'000					
	1013: BKP 172 zu BKP 211		30'000					
	1016: Erdleitungen aus.Geb.		-14'000					

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
211	1017: BKP 4 zu BKP 211 Aussentr.		25'000					
	1018: BKP 4 zu BKP 211 Aussentr. EG		20'000					
	1030: BKP 102 zu 211		5'000					
	1031: BKP 211 zu 281 Stat.Überzug B.		-15'000					
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		4'000					
	1045: In BKP 211 von BKP 132, 201		7'000					
	1045: In BKP 211 von 132,201,224		9'000					
	1045: In BKP 211 v_132,201,224,23;24		3'000					
	1045: In BKP 211 v_132,201,224,23;24		5'000					
	1051: BKP 230 zu div.		4'000					
	3002: 3.02: 211.BH.Dicht.Kl.lanst.II		80'000					
	3004: 3.04: 211.BH.Dichtigkeitskl. I		25'000					
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		60'000					
	4001: 3.04: 211.BS.Zuganker		6'000					
	4002: 3.04: 211.UV.Witterung		5'000					
	4004: 3.07: 211.UV.Zus.Armierungen		10'000					
	4005: 3.09 211.BS Armier._Auflager		8'000					
	4006: 3.09 211.BS Spann_k_Verank.		7'000					
	6002: 2.09: VG +/- BKP 211		4'000					
	6009: 3.04: VG +/- BKP 211.1		31'000					
	6021: BK_3.21_SR211		40'000					
	6024: BK_3.25_SR BKP211		24'000					
	6036: NT_Pl_SR_BKP211		54'000					
	2110 Baumeisterarbeiten				2'396'196.10		2'496'414.10	2'496'414.10
	Landolt + Co. AG				2'137'873.55	A		
	1 Dichtigkeitsklasse 1				79'432.85	NA		
	2 Ergänzung Dichtigkeitsklasse 1				24'767.95	NA		
	3 Zusätzl, Einstellhalle				60'000.00	NA		
	4 Erg. Zugsanker				4'781.40	NA		
	5 Wintermassnahmen				10'613.65	NA		
	6 Erg. Armierungen				10'179.35	NA		
	7 Zus. Stahleinl._Spez. Armier.				8'151.55	NA		
	8 Zus. Spannkabel_Spez. Verank.				7'395.80	NA		
	9 3.10: Zus. Comax				13'000.00	NA		
	10 NT zu SR UN geprüft_unberein.				40'000.00	NA		
	Abschlagszahlungs-Gesuch: Nr 6061.01 / 606101		63	69	86	06.09.17	AC	112'092.80
	Nr:6061.02 / 606102		64	78	95	16.10.17	AC	187'399.80

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art							
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA			
211	3.AK / 6061.03	65	79	96	13.11.17	AC		223'948.40	
	4.AK / 6061.04	66	82	99	15.12.17	AC		200'510.10	
	5.AK / 6061.05	69	101	123	12.02.18	AC		156'220.55	
	6.AK / 6061.06	70	108	130	06.04.18	AC		292'875.85	
	7. AK / 6061.07	79	129	153	18.05.18	AC		246'576.75	
	8. AK. / 6061.08	79	130	154	21.06.18	AC		235'161.15	
	9.AK / 6061.09	80	138	162	08.08.18	AC		146'271.40	
	10.AK / 6061.10	81	150	174	10.09.18	AC		200'790.30	
	11.AK / 6061.11	82	173	197	05.10.18	AC		103'285.90	
	12.AK / 6061.12	89	224	250	28.02.19	AC		133'000.00	
	Schlussrechnung / 19 2515 / 6061	103	382	394	08.01.20	SR	2'495'000.00	f 256'867.00	
	Bohrarbeiten / 19 2578 / 6061	104	388	430	13.02.20	RC	491.20	491.20	
	Aussparung Abwasserrohr verschl. / 19 2578 / 6061	104	389	431	13.02.20	RC	922.90	922.90	
	2851 Schutz, Instandstellung von Beton und Betonkosme						10'000.00		10'000.00
	KOLOR-IT								
	Schlussrechnung / SR200308	108	425	463	12.05.20	RC	4'398.80	4'398.80	
	Schlussrechnug / SR200218	108	425	464	12.05.20	SR	5'601.20	f 5'601.20	
211.1	Gerüste								
	2111 Gerüste								
	Zwicker Gerüste AG								
	1.AK / 201800200	77	121	143	29.05.18	AC		9'000.00	
	2.AK / 201800337	80	134	158	27.07.18	AC		50'000.00	
	Steigzonengerüst / 201800451	82	168	192	11.10.18	RC	3'500.00	3'500.00	
	Steigzonengerüst / 201800521	83	177	201	09.11.18	RC	1'604.50	1'604.50	
	3.AK / 201800649	87	202	227	10.02.19	AC		104'000.00	
	4.AK / 201900095	95	288	318	30.04.19	AC		31'000.00	
	Schlussrechnung / 201900142	95	303	319	24.05.19	SR	198'347.30	f 4'347.30	
	Treppengerüst / 201900195	94	279	311	30.06.19	RC	7'278.25	7'278.25	
	Rollgerüst Betonkosmetik / 201900486	102	368	407	28.11.19	RC	1'031.35	1'031.35	
214	Montagebau in Holz	1'335'000	35'000	1'370'000	1'368'469.80		1'370'707.90		1'370'707.90
	1027: BKP 283 zu 214 Unterd._Aussenb		25'000						
	1040: BK. 3.14		-30'000						
	1042: BKP 3.21		3'000						
	4007: 3.09 BS: Div.Ausmassber.		10'000						

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
214	4008: 3.09 BS: Noteind. Fenster		10'000					
	6008: 3.03: VG +/- BKP 214		-27'000					
	6020: BK_3.21_SR BKP214		42'000					
	6025: BK_3.25_SR BKP214		2'000					
	2140 Montagebau in Holz				1'368'469.80		1'370'707.90	1'370'707.90
	Egli Zimmerei AG				1'176'362.90	A		
	1 Bereinigung Vergabe				52'106.90	NA		
	2 NT_RS: Randtr.verst._Statik				28'000.00	NA		
	3 NT_RS: Hauptr.U ; II_Statik				22'000.00	NA		
	4 NT_RS:Durchbr.Tr.verst._Statik				12'000.00	NA		
	5 NT_RS: Erh. Qual. Verb._Statik				18'000.00	NA		
	6 NT_RS: Br. Oblichter_Statik				15'000.00	NA		
	7 NT_RS: Ausm. Träger				20'000.00	NA		
	8 NT_Mindererwartung Ausmass				-20'000.00	NA		
	9 NT zu SR UN geprüft_unberei.				45'000.00	NA		
	1.AK / 17-081/20-4786		71	109	131	09.05.18	AC	200'000.00
	AK. 17-081 / 20-4820		79	131	155	05.07.18	AC	300'000.00
	3.AK / 17*081/20-4830		80	140	164	18.07.18	AC	300'000.00
	4.AK / 17-081/20-4867		81	160	184	24.09.18	AC	170'000.00
	5.AK / 17-081/20-5050		87	208	233	14.02.19	AC	180'000.00
	6.AK / 17-081/20-5215		95	304	324	19.07.19	AC	141'600.00
	Schlussrechnung / 17-081/20		96	317	345	09.09.19	1'370'707.90 SR	f 79'107.90
22	Rohbau 2							
221	Fenster, Aussentüren, Tore	490'000	-26'000	464'000	541'599.25		464'984.60	464'984.60
	1020: BKP 221 zu 273 Fluchttüren Nor		-15'000					
	1021: BKP 221 zu 273 Eing._WF		-10'000					
	1042: BKP 3.21		-3'000					
	1044: BKP 221 zu 296		-6'000					
	1047: BKP 224 zu 221		8'000					
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		20'000					
	6008: 3.03: VG +/- BKP 221		-48'000					
	6010: 3.09: VG+ BKP 221		-8'000					
	6026: BK_3.25_SR BKP221		22'000					
	6035: NT_PL_SR_BKP22		14'000					
	2140 Montagebau in Holz				10'000.00		11'724.90	11'724.90
	Egli Zimmerei AG							

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art						
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
224	1042: BKP 3.21		7'000					
	1042: BKP 3.21		-11'000					
	1045: In BKP 211 von 132,201,224		-9'000					
	1047: BKP 224 zu 221		-8'000					
	3013: BK. 3.14 Abdicht. Velounterst.		18'000					
	6008: 3.03: VG +/- BKP 224		-70'000					
	2241 Bedachungsarbeiten				442'783.75		422'407.10	422'407.10
	Weber Bedachungen				359'783.75	A		
	1 Dämmung Aussenzugang EG				35'000.00	NA		
	2 Einstellhalle				15'000.00	NA		
	3 Fluchtbereich Nord				15'000.00	NA		
	4 Abdichtung Velounterstand				18'000.00	NA		
	1.AK / 180540		80	133	157	25.07.18	AC	30'000.00
	2.AK / 180555		81	146	170	31.08.18	AC	80'000.00
	3.AK / 180657		81	159	183	25.09.18	AC	80'000.00
	Abr. Blitzschutz / 190387		102	357	395	15.11.19	AC	241.45
	Abr. Fangleitung / 190223		102	357	396	15.11.19	AC	7'313.90
	Abr. Rampe/Fluchttunnel / 190218		102	357	397	15.11.19	AC	26'447.65
	Abr. Innenwanddämmung / 190219		102	357	398	15.11.19	AC	36'302.20
	Schlussrechnung / 190219		102	357	399	15.11.19	SR	f 161'127.05
	Abd. Ablaufstutzen / 190739		102	362	401	12.12.19	RC	436.35
	Abdeckung Alu elox. / 200051		104	391	433	07.02.20	RC	538.50
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	20'000	-6'000	14'000	14'982.10		13'568.05	13'568.05
	1041: BK.3.18		-10'000					
	1045: In BKP 211 von BKP 132, 201		-2'000					
	1051: BKP 230 zu div.		6'000					
	2250 Spezielle Dichtungen_Dämmungen				10'000.00		8'585.95	8'585.95
	Aebisol AG				10'000.00	A		
	Schlussrechnung / 0020180990		98	330	317	30.07.19	SR	f 8'585.95
	9999 ohne Vertrag				4'982.10	D	4'982.10	4'982.10
	Baumann + Geiger AG \ Brandabschottungen / 7000-19-5070		99	333	370	03.10.19	RC	4'982.10
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen	10'000	13'000	23'000	16'676.25		22'937.25	22'937.25
	1048: BKP 227 zu 228		-2'000					
	3017: 3.18.BH_Graffitienschutz Aussen		7'000					

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art					
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
227	3041: NT_BH_MA Graffitschutz/Lasur		8'000				
	2270 Graffitschutz Beton Aussen				16'676.25	22'937.25	22'937.25
	Pascal Dessaux Malerei GmbH				16'676.25 A		
	1.AK / 200205		104	393	435	05.02.20	AC 15'293.60
	Schlussrechnung / 25.04.2020		108	423	439	25.04.20	22'937.25 SR f 7'643.65
228	Aeusserer Abschlüsse, Sonnenschutz	30'000	-2'000	28'000	27'099.80	28'084.55	28'084.55
	1045: In BKP 211 von BKP 132, 201		2'000				
	1048: BKP 227 zu 228		2'000				
	6011: 3.09: VG+/- BKP 228		-6'000				
	6014: 3.10 VG+/- BKP 228		20'000				
	6016: 3.12: VG +/- BKP 228		-20'000				
	2280 Sonnenschutz Textil				27'099.80	28'084.55	28'084.55
	egle GmbH				23'520.60 A		
	1 Montagehilfe				3'579.20 NA		
	1.AK / R19-7820		90	249	276	15.04.19	AC 23'000.00
	Schlussrechnung / R19-7962		94	280	302	11.06.19	28'084.55 SR f 5'084.55
23	Elektroanlagen						
230	Elektroinstallation	285'000	107'000	392'000	332'259.25	380'404.70	380'404.70
	1015: BKP 235 zu BKP 230		120'000				
	1045: In BKP 211 v_132,201,224,23;24		-3'000				
	1051: BKP 230 zu div.		-2'000				
	1051: BKP 230 zu div.		-4'000				
	1051: BKP 230 zu div.		-6'000				
	1051: BKP 230 zu div.		-10'000				
	1051: BKP 230 zu div.		-1'000				
	4013: 3.18.NT_Regie Elektro -02.19		10'000				
	6003: 2.09: VG +/- BKP 230		-75'000				
	6039: NT_PI_SR_BKP23		78'000				
	2300 Elektroinstallation				343'881.15	381'081.85	381'081.85
	Bouygues E&S InTec Schweiz AG				327'281.15 A		
	2 Zusatz Komp. Aussenverteilk.				1'600.00 NA		
	3 Leerr. Sonnenschutz Nordfass.				5'000.00 NA		
	4 Regie 05.2018 - 02.2019				10'000.00 NA		
	1.Akonto Elektro / 1341600172		68	98	116	19.12.17	AC 21'362.40
	2.AK		70	107	129	28.03.18	AC 21'540.00

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art					
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
230	3.AK / 1341600368		80	136	160	22.06.18	AC 26'925.00
	4.AK / 1341600431		81	156	180	13.09.18	AC 53'850.00
	5. AK / 1341600544		84	182	207	18.12.18	AC 43'080.00
	Regie / 1341600655		90	239	266	07.03.19	10'883.10 RG 10'883.10
	6.AK / 1341600662		91	261	288	12.06.19	AC 53'850.00
	Regie / 1341600851		97	319	352	20.06.19	16'831.55 RG 16'831.55
	7.AK / 1341600765		94	287	316	11.07.19	AC 80'000.00
	Regie / 1341601012		97	320	353	11.09.19	8'479.55 RG 8'479.55
	WBH Leuchtensatz Garderoben / 1341601129		102	366	405	15.11.19	7'377.45 RC 7'377.45
	Garage / Einstellhalle / Eingangsbeleuchtung / 1341601393		105	399	444	01.04.20	1'829.35 RC 1'829.35
	Sportanzeige / 1341601392		105	400	445	01.04.20	11'621.90 RC 11'621.90
	8.AK / 1341601390		105	401	446	01.04.20	AC 18'966.90
	Schlussrechnung / 1341601390		107	406	449	19.05.20	321'681.70 SR f 2'107.40
	Erg. Bewegungsmelder Geräteraum / 1341601716		111	435	507	25.08.20	1'548.95 RC 1'548.95
	Bewegungsmelder Ger.R.West		115	457	530	08.02.21	828.30 RC 828.30
	2851 Schutz, Instandstellung von Beton und Betonkosme						10'000.00 10'000.00
	KOLOR-IT						
	Schlussrechnung / SR200308		108	425	466	12.05.20	10'000.00 SR f 10'000.00
	4430 Elektroinstallation Rasenplatz						944.75 944.75
	Elektro Etter AG						
	Alarmierung Tür West / 201599		111	432	510	24.08.20	944.75 RC 944.75
	9999 ohne Vertrag				-11'621.90 D		-11'621.90 -11'621.90
	Politische Gemeinde Egnach \ Rückvergütung Sportanzeige EW		113	448	547	01.04.20	-11'621.90 RC -11'621.90
233	Leuchten und Lampen	140'000	161'000	301'000	303'371.80		300'941.70 300'941.70
	1014: BKP 236 zu BKP 233		60'000				
	1025: BKP 443 zu 233 Aussenleuchten		18'000				
	1026: BKP 283 zu 233 Einb. Leuchten		20'000				
	1041: BK.3.18		10'000				
	1042: BKP 3.21		15'000				
	1051: BKP 230 zu div.		10'000				
	3010: 3.04 BH: Leucht_Gard. Vandals.		12'000				
	3027: BK.3.24_Leuchten Garderobe		16'000				
	2300 Elektroinstallation				11'728.50		11'695.90 11'695.90

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
233	Bouygues E&S InTec Schweiz AG							
	1 Einbaubüchsen Leuchten				11'728.50	NA		
	8.AK / 1341601390		105	401	447	01.04.20	AC	10'526.35
	Schlussrechnung / 1341601390		107	406	450	19.05.20	SR	f 1'169.55
	2331 Leuchten Halle				203'154.65		201'919.65	201'919.65
	Fluora Leuchten AG				178'154.65	A		
	1 NT_Leuchten Aussenbereich				25'000.00	NA		
	1.AK / R.49431		87	206	231	30.01.19	AC	56'000.00
	Aufbauleuchten, Balkenleuchten / R.43625.1.1		98	326	358	07.03.19	RC	9'335.20
	Bodeneinbauleuchten / R.43625.1.2		98	327	359	07.03.19	RC	2'309.90
	2.AK. / R.43625.1		98	328	361	07.03.19	AC	125'984.20
	Schlussrechnung / R.43625.2		98	329	362	07.03.19	SR	f 4'875.75
	Regie / R.50109		90	235	261	19.03.19	RG	972.20
	Abdeckringe SB / R.50724		91	258	285	09.05.19	RC	665.35
	Einbetonierbüchse zu Chiara / R.51762		95	300	322	13.08.19	RC	71.10
	Ergänzungen Aussenleuchten / R.52003		101	355	393	15.11.19	RC	1'705.95
	2332 Leuchte Gard._Zugang				61'617.30		67'098.05	67'098.05
	VB Lighting AG				61'617.30	A		
	1.AK / 21002		85	196	221	22.01.19	AC	23'100.00
	Temp. beleuchtung / 21191		90	250	277	16.04.19	AC	3'861.85
	Abdeckringe SB / 21224		91	262	289	13.05.19	RC	1'391.45
	2.AK / 20856		94	286	314	28.05.19	AC	27'000.00
	Schlussrechnung / 20856		96	316	315	21.08.19	SR	f 11'430.70
	Nachbestellungen Leuchten / 21611		97	321	354	24.09.19	RC	314.05
	2333 Leuchten Umkleideräume WBH				15'825.30		16'182.05	16'182.05
	Fluora Leuchten AG				15'825.30	A		
	WBH Ersatz Leuchten Gard. / R.52140		100	346	384	29.10.19	RC	16'182.05
	2334 Fremdvergütung				-5'000.00			
	k.A.				-5'000.00	A		
	2335 Aussenleuchten				12'000.00			
	Fluora Leuchten AG				12'000.00	A		

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
233	9999 ohne Vertrag				4'046.05	D	4'046.05	4'046.05
	Neuco AG \ Orientierungsleuchten / 5244466		104	386	428	20.03.20	7'619.65 RC	7'619.65
	Sidler AG Verwaltungen \ Vergütung Leuchten Gard.		113	447	511		-4'560.00 RC	-4'560.00
	VB Lighting AG \ WC Herren, Dach Velounterstand / 21426		95	301	323	26.07.19	986.40 RC	986.40
235	Apparate Schwachstrom	120'000	-120'000					
	1015: BKP 235 zu BKP 230		-120'000					
236	Schwachstrominstallationen	60'000	-60'000					
	1014: BKP 236 zu BKP 233		-60'000					
237	Gebäudeautomation		76'000	76'000	63'168.40		75'685.40	75'685.40
	1053: BKP 281 zu div.		13'000					
	4014: BK.3.25_NT_KNX		63'000					
	2300 Elektroinstallation				39'465.20		44'465.80	44'465.80
	Bouygues E&S InTec Schweiz AG							
	5 KNX				39'465.20	NA		
	8.AK / 1341601390		105	401	448	01.04.20	AC	40'019.20
	Schlussrechnung / 1341601390		107	406	451	19.05.20	44'465.80 SR	f 4'446.60
	2750 Schliessanlage Aussentüren Elektr.						7'516.40	7'516.40
	Graf A. Elektro Installationen AG							
	Schlussrechnung / 200443		108	424	480	12.03.20	7'516.40 SR	f 7'516.40
	9999 ohne Vertrag				23'703.20	D	23'703.20	23'703.20
	Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Anschlussleitung / 1		94	278	366	22.05.19	23'703.20 RC	23'703.20
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen							
240	Heizungsinstallation	188'000	-58'500	129'500	125'283.35		129'271.80	129'271.80
	1052: BKP 240 zu 244		-3'000					
	4009: 3.14: 240 UV. Bodenh. Bauabl.		2'500					
	4011: 3.18.NT. Zul. Heizung		17'000					
	6004: 2.09: VG +/- BKP 240		-87'000					
	6040: NT_PL_SR_BKP23		12'000					
	2400 Heizungsinstallation				125'283.35		129'271.80	129'271.80
	Otto Keller AG				100'318.90	A		
	1 Zus. Bodenheizungsverteiler				2'000.00	NA		

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
240	2 Heizprovisorium				3'377.80	NA			
	3 Kupplung Bodenheizung				2'440.05	NA			
	4 Zuleitung Fernheizung				17'146.60	NA			
	1.AK / 11726		81	155	179	26.07.18		AC	14'001.00
	2.AK / 11726		81	162	186	21.09.18		AC	35'541.00
	3.AK / 26319		86	201	226	06.11.18		AC	17'232.00
	FBH-Kupplung / 614684		87	209	234	12.02.19	2'440.05	RC	2'440.05
	Hauseinführung / 614688		90	248	275	12.02.19	17'146.60	RG	17'146.60
	Regie / 614686		87	210	247	06.03.19	833.90	RG	833.90
	4.AK / 36054		92	269	297	18.03.19		AC	12'924.00
	Schlussrechnung / 37190		96	307	335	29.05.19	100'040.25	SR	f 20'342.25
	Rechnung NT Wärmeerzeugung / 614682		100	344	382	04.11.19	8'811.00	RC	8'811.00
244	Lüftungsanlagen	208'000	3'000	211'000	199'471.15		211'096.75		211'096.75
	1045: In BKP 211 v_132,201,224,23;24								-5'000
	1052: BKP 240 zu 244								3'000
	1063: BKP 244 zu div.								-1'000
	1063: BKP 244 zu div.								-1'000
	1064: BKP 291 zu div.								10'000
	1065: BKP 443 zu div.								5'000
	3001: 3.02: 244.BH.Sep. Lü._Office								6'000
	6005: 2.09: VG +/- BKP 244								-15'000
	6040: NT_PI_SR_BKP23								1'000
	2440 Lüftungsinstallation				198'932.65		203'126.95		203'126.95
	Otto Keller AG				192'932.65	A			
	1 Abluft Office separat				6'000.00	NA			
	1.AK / 11726		81	157	181	09.08.18		AC	10'770.00
	2.AK / 11726		81	161	185	24.09.18		AC	17'232.00
	3.AK / 11726		82	172	196	04.10.18		AC	21'540.00
	4.AK / 26313		83	174	198	02.11.18		AC	26'925.00
	5.AK / 26375		83	175	199	21.11.18		AC	33'387.00
	6.AK / 11726		85	199	224	19.12.18		AC	34'464.00
	7.AK / 300065		90	246	273	11.03.19		AC	16'155.00
	Schlussrechnung / 39119		102	358	337	14.11.19	201'575.60	SR	f 41'102.60
	Entfeuchtungsgerät 02.04.2020 / 619371		107	412	476	14.04.20	1'551.35	RC	1'551.35
	2300 Elektroinstallation						7'431.30		7'431.30

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
244	Bouygues E&S InTec Schweiz AG <i>Lüftungsanpassung Umkl. O/W / 1341601490</i>		108	416	490	19.05.20	7'431.30 RC	7'431.30
	9999 ohne Vertrag				538.50 D		538.50	538.50
	<i>Siemens Schweiz AG \ Anpassung Lüft. O/W / 78185390</i>		108	417	489	25.05.20	538.50 RC	538.50
25	Sanitäranlagen							
250	Sanitärinstallation	370'000	130'000	500'000	499'218.60		499'787.15	499'787.15
	1016: Erdleitungen aus.Geb.		14'000					
	1041: BK.3.18		-30'000					
	1041: BK.3.18		-20'000					
	1041: BK.3.18		-10'000					
	1053: BKP 281 zu div.		11'000					
	3003: 3.02: 250.BH.Alarmgerät zus.		1'000					
	6006: 2.09: VG +/- BKP 250		115'000					
	6027: BK3.25_SR BKP 250		48'000					
	6040: NT_PL_SR_BKP23		1'000					
	2500 Sanitärinstallation				486'258.60		473'473.15	473'473.15
	Zahn + Co AG				471'878.60 A			
	1 Erdleitungen ausserhalb Gebäud				14'380.00 NA			
	1.AK / 340832		72	116	138	31.12.17	AC	8'640.00
	<i>Regie SW Decke HG / 341181</i>		73	117	139	31.12.17	RG	1'531.95
	<i>Regie Pumpenschacht / 341179</i>		74	118	140	31.12.17	RG	360.40
	2.AK / 355268		76	120	142	27.04.18	AC	12'924.00
	3.AK / 362456		79	126	149	29.06.18	AC	59'235.00
	<i>Regie / 362717</i>		80	135	159	03.07.18	RG	2'427.55
	4.AK / 371257		81	154	178	18.09.18	AC	31'233.00
	5.AK / 375806		82	165	189	24.10.18	AC	38'772.00
	6.AK / 380338		84	190	215	23.11.18	AC	105'546.00
	7.AK / 384557		85	194	219	14.12.18	AC	9'693.00
	<i>Leitungen PE / 388970</i>		85	195	220	18.01.19	RC	11'419.55
	8.AK / 394102		89	229	255	22.02.19	AC	22'617.00
	<i>Entwässerungspumpe / 394106</i>		89	230	256	22.02.19	RC	5'979.75
	9.AK / 405159		92	270	298	21.05.19	AC	92'622.00
	<i>Regie / 413582</i>		102	359	363	06.08.19	RG	19'738.95
	<i>Zus. Seifenablagen / 414581</i>		102	359	364	16.08.19	RC	2'302.05
	<i>Schlussrechnung / 414584</i>		102	359	365	16.08.19	SR	f 48'068.30

Projekt: 1403
Dreifach-Sporthalle Egnach
9315 Neukirch-Egnach
Objekt: GP

Seite: 20
27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
250	<i>WBH Versetzen von Garnituren / 429991</i>		102	365	404	06.12.19	362.65 RC	362.65
	2501 Sanitär Pumpenschacht Brunner-Anliker AG (Pumpenschacht)				12'960.00 12'960.00		13'314.00	13'314.00
	<i>Pumpenschacht / 277151</i>		63	73	122	06.09.17	10'891.70 RC	10'891.70
	<i>Entwässerungspumpe / 291984</i>		87	218	243	30.01.19	2'295.20 RC	2'295.20
	<i>Schraubenset / 304329</i>		106	402	452	06.04.20	127.10 RC	127.10
	2140 Montagebau in Holz Egli Zimmerei AG						13'000.00	13'000.00
	<i>Schlussrechnung / 17-081/30</i>		96	317	347	09.09.19	13'000.00 SR	f 13'000.00
258	Kücheneinrichtungen	25'000	1'000	26'000	24'094.85		26'247.80	26'247.80
	6028: BK_3.25_SR_BKP 258, 261, 271		1'000					
	2580 Kücheneinrichtung - Office Rametall AG				24'094.85 24'094.85		26'247.80	26'247.80
	<i>SR_laufend / 39085</i>		95	302	305	10.04.19	26'247.80 SR	f 26'247.80
26	Transportanlagen							
261	Aufzüge	48'000	8'061	56'061	47'061.45		55'518.20	55'518.20
	1041: BK.3.18							2'000
	1042: BKP 3.21							-2'000
	1051: BKP 230 zu div.							1'000
	3049: NT_BH_Lift Schlüsselzyl.							4'000
	6007: 3.01: VG +/- BKP 261							-939
	6028: BK_3.25_SR_BKP 258, 261, 271							4'000
	2610 Aufzüge Diethelm Aufzüge AG				47'061.45 47'061.45		55'518.20	55'518.20
	<i>div. Mehr-/Minderpos. / 18205</i>		81	148	172	17.08.18	2'218.60 RC	2'218.60
	<i>1.AK / 18331</i>		81	144	168	03.09.18	AC	14'118.45
	<i>2.AK / 18936</i>		83	178	202	08.11.18	AC	14'118.45
	<i>3.AK / 19132</i>		84	187	212	13.12.18	AC	10'000.00
	<i>Meterriss / 19023</i>		89	232	258	01.03.19	1'911.70 RG	1'911.70
	<i>Schlussrechnung / 21744</i>		94	281	291	10.05.19	46'954.95 SR	f 8'718.05
	<i>Brandfalltableau / 25932</i>		114	415	487	04.05.20	4'432.95 RC	4'432.95

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
27	Ausbau 1							
271	Gipserarbeiten	20'000	71'000	91'000	85'850.60		91'237.85	91'237.85
	1028: BKP 283 zu 271 Vorsatzsch.		50'000					
	1040: BK. 3.14		-5'000					
	6013: 3.09: VG.+/- BKP 271		21'000					
	6028: BK_3.25_SR_BKP 258, 261, 271		5'000					
	2710 Gipserarbeiten - Verputz- und Trockenbau				55'806.25		61'193.50	61'193.50
	Baumann + Geiger AG				90'806.25	A		
	1 Entfallen Heruntergeh. Decke				-35'000.00	NA		
	1.AK / 7584-18-4790		83	176	200	14.11.18	AC	26'528.35
	2.AK / 7584-18-4837		84	185	210	17.12.18	AC	20'000.00
	Schlussrechnung / 7584-19-4920		92	275	290	20.04.19	61'193.50 SR	f 14'665.15
	2711 Heruntergehängte Decke Innen				30'044.35			
	egle GmbH				30'044.35	A		
	2140 Montagebau in Holz						30'044.35	30'044.35
	Egli Zimmerei AG							
	AK_heruntergehängte Decken / 7-081/03-5047		95	305	325	19.07.19	30'044.35 AC	30'044.35
272	Metallbauarbeiten	80'000	30'500	110'500	64'147.30		110'693.30	110'693.30
	1037: BKP 272 zu 273		-40'000					
	1040: BK.3.14		105'000					
	1040: BK.3.14		-80'000					
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		18'000					
	1053: BKP 281 zu div.		17'000					
	3038: 3.26_Schutz Wand Geräteraum		1'500					
	6029: BK_3.25_SR_BKP 272, 273, 285		9'000					
	2720 Metallbauarbeiten				64'147.30		110'693.30	110'693.30
	Künzle Metallbau AG				64'147.30	A		
	1.AK / 12211		87	205	230	28.01.19	AC	14'999.95
	2.AK / 2019-0014089		89	226	252	27.02.19	AC	14'999.95
	3.AK / 2019-0014109		90	244	271	19.03.19	AC	20'000.00
	4.AK / 2019-0014211		94	283	312	23.04.19	AC	14'999.95
	5.AK / 2019-0014245		94	284	313	15.05.19	AC	14'999.95
	6.AK / 2019014285		97	323	356	19.06.19	AC	11'922.95
	Schlussrechnung / 2019014617		103	374	411	11.12.19	110'693.30 SR	f 18'770.55

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art					
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
273	2.AK / 037836	90	242	269	29.03.19	AC	76'768.55
	Regie / 308370	97	322	355	24.09.19	RG	780.85
	Retouche Beschädigung bauseits / 038467	99	341	376	24.10.19	RG	599.90
	Schlussrechnung / 038114	101	354	385	05.11.19	SR	f 77'953.90
	WBH Schlagschutz / 038633	102	361	400	29.11.19	RC	2'563.25
	Bestellung Türpuffer / 038973	103	379	418	07.01.20	RG	244.50
	Türeinrichtung / 103273	115	453	542	08.02.20	RC	1'874.00
	Türeinrichtung / 0393117	115	453	526	20.04.20	RC	937.00
	2733 Allgemeine Schreinerarbeiten			253'539.00			326'668.95
	Welz AG			200'539.00	A		
	1 Akustikwand TH_Material_Loch.			30'000.00	NA		
	2 Bereinigung Vertrag			8'000.00	NA		
	3 Schränke Verein			15'000.00	NA		
	1.AK / AK-18129.01	87	204	229	05.02.19	AC	97'000.00
	2.AK / 1812921	89	225	251	19.03.19	AC	73'000.00
	Schlussrechnung / 1812926	100	347	379	31.10.19	SR	f 130'207.25
	Brüstungsabdeckung Treppenhaus / 1812913603	103	383	420	19.12.19	RG	1'731.50
	div. Kleinarbeiten / 181291	103	383	421	19.12.19	RG	3'453.20
	Umbau Spiehel Lehrerg. / 1812915403	103	383	422	19.12.19	RG	848.20
	Bemusterung Magnetschnäpper / 1812913403	103	383	423	19.12.19	RG	136.50
	Umbau Medienschränke WBH / 1812913103	103	383	424	19.12.19	RC	6'217.80
	Sitzbänke Sockelgeschoss / 1812913303	103	383	425	19.12.19	RC	12'943.45
	Türpuffer / 1812917301	104	387	429	28.02.20	RC	1'131.05
	2735 Allgemeine Schreinerarbeiten (Gard.Bank)			24'370.35			
	Welz AG			24'370.35	A		
275	Schliessanlagen	20'000	24'000	44'000	29'000.00	44'395.90	44'395.90
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		-5'000				
	1049: BKP 287 zu 275		-9'000				
	3016: 3.18.BH Steuer.zentr._Dezentr.		12'000				
	3026: BK.3.18_3.20_BH:Schliessanl.		10'000				
	3042: NT_BH_KNX Verb.Rietzelg		8'000				
	6023: BK_3.19_BH_Zus. BKP 275		8'000				
	2750 Schliessanlage Aussentüren Elektr.				15'000.00		31'575.95
	Graf A. Elektro Installationen AG				15'000.00	A	

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
275	<i>Schlussrechnung / 200443</i>		108	424	479	12.03.20	31'575.95	SR	f 31'575.95
	2751 Schliessanlage Innentüren Mech. Hauser Handwerk AG				14'000.00		12'819.95		12'819.95
	<i>Schliessanlage Mechanisch / 844697-FA-610959</i>		96	311	339	31.08.19		TR	10'386.55
	<i>Schlussrechnung / 860382-FA-615755</i>		102	360	391	22.11.19	12'179.45	SR	f 1'792.90
	<i>Schlüsselzylinder Lift / 875307-FA-631026</i>		111	437	506	20.08.20	640.50	RC	640.50
28	Ausbau 2								
281	Boden, Wandbeläge	840'000	123'000	963'000	978'626.10		962'905.35		962'905.35
	1022: BKP 224 zu 281 Sperre Hallenb.		40'000						
	1031: BKP 211 zu 281 Stat.Überzug B.		15'000						
	1032: BKP 463 zu 281 Einstellhalle		10'000						
	1033: BKP 463 zu 281 Rampenbelag		10'000						
	1034: BKP 463 zu 281 EG Zug. Aussen		10'000						
	1040: BK.3.14		-10'000						
	1041: BK.3.18		30'000						
	1041: BK.3.18		20'000						
	1041: BK.3.18		-2'000						
	1042: BKP 3.21		-9'000						
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		-15'000						
	1053: BKP 281 zu div.		-13'000						
	1053: BKP 281 zu div.		-11'000						
	1053: BKP 281 zu div.		-17'000						
	1053: BKP 281 zu div.		-1'000						
	1053: BKP 281 zu div.		-14'000						
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		10'000						
	3036: 3.26_BH_Fugen_Treppen		7'000						
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl._SG West		6'000						
	3050: 03.04.20_BH_Zus. Imprägn. Du		5'000						
	4010: 3.14: 281; Zus. Abdicht. BH TH		4'000						
	6038: NT_PI_SR_BKP28		48'000						
	2810 Unterlagsboden - Hartbetonbeläge Walo Bertschinger AG				216'882.95		216'882.90		216'882.90
	1 Minder: Pos.231.121;711.1;3;8				299'344.40	A			
	2 Mindererwartung aufgrund SR				-57'107.65	NA			
	1.AK / 560824235		87	212	237	17.01.19		AC	173'121.55

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
281	2.AK / 560924033		90	237	263	06.03.19	AC	16'686.60
	Schlussrechnung / 560920367		96	309	330	30.08.19	SR	f 27'074.75
	2811 Fugenlose Bodenbeläge - Terrazzo				228'644.30		236'313.00	236'313.00
	Walo Bertschinger AG				200'131.85	A		
	1 NT. Terrazzo Aussenzugang EG				16'000.00	NA		
	2 zus. Aufwendungen Bodenhülsen				4'000.00	NA		
	3 Mehrerwartung aufgrund SR				8'512.45	NA		
	1.AK / 560824234		87	213	238	17.01.19	AC	20'829.75
	2.AK / 560924034		90	238	264	06.03.19	AC	144'783.25
	Schlussrechnung / 560920366		96	308	331	30.08.19	SR	f 63'031.20
	WBH Demontage Türstopper / 560920557		102	369	408	03.12.19	RC	3'411.15
	WBH / Imprägnierung Vorzonen Duschen / 560200158		106	403	453	15.04.20	RC	4'257.65
	2812 Fugenlose Boden- und Wandbeläge - Epoxidharz				127'330.05		123'903.65	123'903.65
	A. Müller AG Bauunternehmung				160'330.05	A		
	1 NT zu SR UN ungeprüft				-33'000.00	NA		
	1.AK / 1902127		87	207	232	20.02.19	AC	33'250.35
	2.AK / 1903063		90	236	262	12.03.19	AC	56'858.40
	3.AK / 1905134		91	263	278	14.05.19	AC	24'597.65
	Schlussrechnung / 1907103		94	282	307	11.07.19	SR	f 7'305.80
	WBH Demontage Türstopper / 1912065		102	370	409	17.12.19	RC	1'891.45
	2813 Fugenlose Bodenbeläge - Sportbelag				243'085.30		216'120.40	216'120.40
	Jank + Blatter AG				247'905.90	A		
	1 Unternehmervariante				-14'820.60	NA		
	2 NT als Erwartung zu SR UN				10'000.00	NA		
	1.AK / 1012878/5129		90	241	268	25.03.19	AC	62'200.00
	2.AK / 1012892/5129		91	256	283	23.04.19	AC	72'000.00
	2.AK / 1012892/5129		91	257	284	23.04.19	AC	43'100.00
	Schlussrechnung / 1012999/5129		97	324	344	23.09.19	SR	f 36'261.45
	Markierungen Geräteraum / 1013056/5129		107	414	478	15.11.20	RC	2'558.95
	2816 Bodenbeläge / Wandverkleidungen aus Kunststein				74'372.20	A		
	Markus Baumann				-74'372.20	NA		
	1 NT Ausführung Walo							

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
285	2851 Schutz, Instandstellung von Beton und Betonkosme KOLOR-IT				10'000.00			16'000.00	16'000.00
	<i>Schlussrechnung / SR200218</i>		108	425	10'000.00 A				
					465	12.05.20		16'000.00 SR	f 16'000.00
285.1	2850 Innere Malerarbeiten				11'975.10			21'063.30	21'063.30
	Pascal Dessaux				11'975.10			21'063.30	21'063.30
	1.AK / 181010		82	169	193	10.10.18		AC	7'539.00
	2.AK / 181220		84	183	208	20.12.18		AC	4'436.10
	Fensterfutter / 190307		89	228	254	07.03.19		RG	1'944.85
	Regie / 190404		90	245	272	04.04.19		RG	2'594.15
	Ausbesserungsarbeiten		92	271	299	23.05.19		RG	3'149.10
	<i>Schlussrechnung</i>		96	315	338	07.08.19		SR	f
	<i>Aulage Behörde / Absch. Techn. / 191026</i>		100	345	383	26.10.19		RC	1'400.10
286	Bauaustrocknung	5'000	1'000	6'000				5'711.55	5'711.55
	1053: BKP 281 zu div.			1'000					
	2400 Heizungsinstallation							5'711.55	5'711.55
	Otto Keller AG								
	<i>Heizprovisorium / 614690</i>		87	211	236	12.02.19		RC	3'377.80
	<i>Verlängerung Heizprovisorium / 615785</i>		96	318	336	07.05.19		RC	2'333.75
287	Baureinigung	30'000	3'000	33'000	29'000.00			33'480.30	33'480.30
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen			-6'000					
	1049: BKP 287 zu 275			9'000					
	2851 Schutz, Instandstellung von Beton und Betonkosme KOLOR-IT				14'000.00			17'079.05	17'079.05
	<i>Schlussrechnung / SR200308</i>		108	425	14'000.00 A				
					467	12.05.20		17'079.05 SR	f 17'079.05
	2870 Baureinigung				15'000.00			16'401.25	16'401.25
	Fortas AG				15'000.00 A				
	<i>Fensterreinigung / 116562</i>		91	252	279	10.05.19		RC	775.45
	<i>Grobreinigung aussen / 116555</i>		91	253	280	10.05.19		RC	2'244.45
	<i>Vorreinigung / 116660</i>		92	273	301	28.05.19		RG	763.60
	<i>Arbeitsstunden nach Aufwand / 117379</i>		105	398	441	23.10.19		RC	3'847.80
	<i>Schlussrechnung / 116726</i>		105	398	442	23.10.19		SR	f 8'769.95

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
289	Uebriges		5'000	5'000			
	3053: BK 3.36 UV/RES		5'000				
29	Honorare						
291	Architekt	1'310'000	276'000	1'586'000	1'555'034.85	1'592'924.90	1'592'924.90
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		45'000				
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		150'000				
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		30'000				
	1036: BKP291 zu BKP 295 Halle		-10'000				
	1064: BKP 291 zu div.		-10'000				
	1064: BKP 291 zu div.		-8'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		10'000				
	3039: NT_BH_MP. Gard. Leuchten		4'000				
	3052: BH_Ant. BKP29_NT.10.19_05.20		18'000				
	6046: BKP4_Ant. BKP29		12'000				
	6047: BKP21_28_Ant. BKP29		24'000				
	6048: BKP23_25_Ant. BKP29		11'000				
	2910 Architekt (Phase 31/32)				1'555'034.85		1'592'924.90
	Waeber/Dickenmann Architekten BSA/SIA				395'034.85	A	
	1 Architekt (Phasen 33-52)				1'135'000.00	NA	
	2 Umgebungsarbeiten				25'000.00	NA	
	1.AK / 29102015		1	1		29.10.15	AC 98'760.00
	2.AK / 231215		8	9	13	23.12.15	AC 98'760.00
	3.AK / 26022016		4	5	6	26.02.16	AC 98'760.00
	4.AK / 160405		10	11	15	05.04.16	AC 98'754.80
	5.AK / 160830		24	25	34	30.08.16	AC 103'090.85
	6.AK / 161209.2		28	29	43	09.12.16	AC 103'090.85
	7.AK / 170324		37	38	53	17.03.17	AC 103'090.85
	Akonto Architekt / 170608		55	56	72	08.06.17	AC 103'090.85
	9.AK / 05102017		64	77	94	05.10.17	AC 103'090.85
	10.AK / 171222AK		66	89	106	22.12.17	AC 103'090.85
	11.AK		69	103	125	30.06.18	AC 102'805.00
	12.AK / 180829AK		81	143	167	29.08.18	AC 102'805.00
	13.AK / 190107		84	192	217	24.12.18	AC 102'805.00
	14.AK / 190410_HON		90	251	265	10.04.19	AC 102'805.00
	15.AK / 191108_15AK_HON		100	352	389	13.11.19	AC 50'850.00
			108	427	486	29.05.20	AC 84'006.00

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.				Art					
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA			
291	<i>NT_Leuchten Garderobe</i>		108	415	503	29.05.20	4'071.00	RC	4'071.00
	<i>Schlussrechnung / 201208</i>		116	459	540	08.12.20	1'588'853.90	SR	f 29'198.00
292	Bauingenieur	260'000		260'000	260'928.00		260'037.15		260'037.15
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		10'000						
	1003: Mut. BKP 292 zu BKP 294		-10'000						
	2920 Bauingenieur (Phase 31/32)				260'928.00		260'037.15		260'037.15
	Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG				73'116.00	A			
	1 Bauingenieur (Phase 33-53)				187'812.00	NA			
	1.AK / 15724		2	2	2	30.11.15		AC	10'800.00
	2.Ak / 15788		3	4	4	31.12.15		AC	16'200.00
	3.AK / 16091		6	7	8	29.02.16		AC	16'200.00
	4.AK / 16170		11	12	16	31.03.16		AC	16'200.00
	5.AK / 16269		15	16	20	30.04.16		AC	10'800.00
	AK / 16445		20	21	28	02.08.16		AC	2'916.00
	AK / 170217		30	31	46	31.01.17		AC	15'336.00
	170327 / 17086		38	39	54	28.02.17		AC	10'800.00
	AK / 17172		41	42	57	31.03.17		AC	10'800.00
	Akonto / 17222		45	46	61	30.04.17		AC	10'800.00
	Ak vom 31.7.16 / 16446		47	48	63	17.05.17		AC	5'400.00
	Ak vom 31.8.16 / 16519		48	49	64	17.05.17		AC	5'400.00
	Ak vom 30.9.16 / 16570		49	50	65	17.05.17		AC	5'400.00
	Ak vom 31.10.16 / 16668		50	51	66	17.05.17		AC	5'400.00
	Akonto Ingenieur / 17298		54	55	71	31.05.17		AC	14'040.00
	Akonto Ingenieur / 17366		59	60	76	30.06.17		AC	14'040.00
	AK / 17455		61	65	82	31.07.17		AC	14'040.00
	AK vom 31.08.17 / 17515		63	72	89	31.08.17		AC	14'040.00
	AK vom 30.09.17 / 17577		64	76	93	30.09.17		AC	14'040.00
	AK / 17641		65	80	97	31.10.17		AC	5'184.00
	AK / 18169		70	104	126	31.03.18		AC	14'001.00
	AK / 18470		87	216	241	15.08.18		AC	3'231.00
	AK / 18336		87	215	240	18.02.19		AC	12'600.90
	AK / 18675		89	227	253	31.03.19	260'037.15	AC	12'368.25
294	HLSE-Ingenieur	210'000	4'320	214'320	207'789.85		202'298.05		202'298.05
	1002: Mut. BKP 443 zu BKP 294		5'000						
	1003: Mut. BKP 292 zu BKP 294		10'000						

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 30
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art					
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
294	1004: Mut. BKP 294 zu BKP 295		-10'000				
	1005: Mut. BKP 294 zu BKP 295		-10'000				
	1050: BKP 296.0 zu 294		5'000				
	3008: 3.04: 294.BH.Aussen-WC		1'620				
	3009: 3.04: 294.BH.Vorzonen SG		2'700				
	2940 HLS-E Ingenieur (Phase 31/32)				203'707.45	198'215.65	198'215.65
	3-Plan Haustechnik AG				32'400.00 A		
	1 HLSE-Ingenieur (Phase 33-53)				171'307.45 NA		
	1.AK / 3234	12	13	17	07.04.16	AC	32'400.00
	2. Akonto / 3522	42	43	58	11.04.17	AC	30'552.90
	3.Akontozahlung / 3576	60	62	78	13.07.17	AC	19'482.45
	4.Akontozahlung / 3700	64	74	91	19.10.17	AC	26'966.75
	5.AK / 3769	67	92	109	18.01.18	AC	17'077.80
	6.AK / 3866	70	105	127	05.04.18	AC	23'445.45
	7.AK / 4001	81	147	171	04.09.18	AC	20'312.00
	8. Akonto / 15028	87	214	239	06.12.18	AC	4'358.60
	Schlussrechnung / 15028	113	450	517	19.11.19	198'215.65 SR	f 23'619.70
	9999 ohne Vertrag				4'082.40 D	4'082.40	4'082.40
	ig Energietechnik GmbH \ Überprüfung Wärmeleistung / 2347-1:	66	87	104	08.12.17	4'082.40 RC	4'082.40
295	Sanitäringenieur		30'000	30'000	30'500.00	29'876.75	29'876.75
	1004: Mut. BKP 294 zu BKP 295		10'000				
	1005: Mut. BKP 294 zu BKP 295		10'000				
	1036: BKP291 zu BKP 295 Halle		10'000				
	295 Sanitäringenieur				30'500.00	29'876.75	29'876.75
	Wälli AG Ingenieure				20'500.00 KD		
	1 Ergänzungen Entwässerung Halle				10'000.00 NA		
	1.Akonto / 510'937	52	53	69	11.05.17	AC	10'533.30
	2.AK Zus. / 514331	66	85	102	16.11.17	AC	4'608.15
	3.AK / 514330	66	86	103	16.11.17	AC	7'826.70
	Mehraufwand - Einstellhalle / 516134	67	95	112	31.12.17	23'498.20 TR	530.05
	Entwässerung / 519156	79	123	145	11.06.18	5'620.40 RC	5'620.40
	Entwässerung / 519157	79	124	147	11.06.18	758.15 RC	758.15

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art					
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
296	Spezialisten	110'000	-3'000	107'000	97'699.50	107'346.45	107'346.45
296.0	Geometer	5'000	-5'000				
	1050: BKP 296.0 zu 294		-5'000				
296.3	Bauphysiker	20'000	8'000	28'000	20'803.50	28'583.65	28'583.65
	1064: BKP 291 zu div.		8'000				
	2963 296.3 Bauphysiker (Phase 33-53)				20'803.50	28'583.65	28'583.65
	Gerevini Ingenieurbüro AG				20'803.50 A		
	1.Akonto / 170217		33	34	49	17.02.17	AC 8'100.00
	2.Akonto vom 12.09.17 / 120917		63	70	87	12.09.17	AC 8'147.40
	bis 31.12.17 / 03031		67	94	111	18.01.18	AC 39.75
	Phase 01./02.Quart. 18		79	128	151	05.07.18	AC 3'290.70
	1.7-30.9-18 / 05607		82	170	194	09.10.18	AC 3'290.70
	AK 01.10-14.12.18 / 00285		87	203	228	19.12.18	AC 4'089.60
	Schlussrechnung / 01462		103	373	410	05.12.19	28'583.65 SR f 1'625.50
296.5	Landschaftsarchitekt						
296.7	Brandschutzexperte	85'000	-6'000	79'000	76'896.00	78'762.80	78'762.80
	1055: BKP div. zu 463		-6'000				
	2967 Brandschutztechnische Begleitung				76'896.00	78'762.80	78'762.80
	Gruner AG						
	1 Phase 32-53				* 76'896.00 NA		
	Brandschutz / 11-164128-02		9	10	532	01.04.16	TR 10'978.50
	2.AK / 170222		36	37	533	22.02.17	TR 12'445.65
	3. Akonto / 11-174248-00		53	54	534	18.05.17	TR 8'391.35
	4.AK / 11-174658-00		66	88	535	30.11.17	TR 6'934.15
	5.TR / 11-174794-00		67	97	536	31.12.17	TR 2'235.10
	6.AK / 11-184290-00 / 11-184290-00		78	122	537	23.05.18	TR 5'367.30
	6.AK / 11-184290-00 / 11-184290-00		90	247	538	23.05.18	TR 5'293.25
	Schlussrechnung / 11-194674-02		99	339	539	11.10.19	78'762.80 SR f 27'117.50
296.8	Spezialplaner Sport						
	1001: Mut. BKP 9 zu BKP 296		5'000				
	1054: BKP 296.8 zu 443		-5'000				
296.9	Planung Fenster						
	1044: BKP 221 zu 296		6'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
296.9	1055: BKP div. zu 463		-6'000					
3	Betriebseinrichtungen							
37	Ausbau 1							
379	Uebriges		352'500	352'500	338'796.25		352'091.25	352'091.25
	1035: BKP 900 zu 379 Betriebseinr.		180'000					
	1040: BK. 3.14		25'000					
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		57'000					
	1059: BKP 523/4 zu 379		10'000					
	1060: BKP 525 zu div.		1'000					
	1066: BKP 421 zu div.		10'000					
	3014: 3.14: BH; 379. Zus. Bodebhülse		3'500					
	3019: 3.18.BH_Geräte Mehrbest.		9'000					
	4012: 3.18.NT. Mehrausmass A+E		5'000					
	6015: 3.11 VG+/- BKP 379 (verg.Pos.)		50'000					
	6030: BK_3.25_SR_BKP 379		2'000					
	9021 Sportgeräte / Ausstattung				331'077.40		344'372.40	344'372.40
	Alder + Eisenhut				179'169.40	A		
	1 Zusätzl. Bodenhülsen				3'500.00	NA		
	2 NT. Trennwände				75'000.00	NA		
	3 Mehrbestellung Geräte				9'000.00	NA		
	4 Mehrausmass Trennwände				5'000.00	NA		
	5 Sprossenwände (aus BKP 273)				59'408.00	NA		
	1.AK / 1841 2315		84	189	214	11.12.18	AC	55'296.35
	2.AK / 19416253		90	240	267	26.03.19	AC	55'296.40
	3.AK / 19418539		100	348	380	20.05.19	AC	165'889.20
	Schlussrechnung / 19421316		100	349	381	13.08.19	338'372.40 SR	f 61'890.45
	Vorabzahlung Schaukelringe + R. 3`493.80 sFR.		109	428	505	07.07.20	6'000.00 RC	6'000.00
	9999 ohne Vertrag				7'718.85	D	7'718.85	7'718.85
	Etavis Grossenbacher AG \ Expdertise El. Schaukelringe / 1468		115	455	528	02.12.20	2'373.70 RC	2'373.70
	Somfy AG \ Einstellungsarbeiten / 23376877		107	413	477	27.03.20	821.75 RC	821.75
	Wiba Sport \ Planung Sportausstattung / 18-360419		80	141	496	24.07.18	4'523.40 RC	4'523.40

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
4	Umgebung							
41	Roh- und Ausbaurbeiten							
415	Ausbau 1		15'000	15'000	28'644.25	14'999.95	14'999.95	
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		1'000					
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		2'000					
	1056: BKP 415 zu 421		-14'000					
	6033: BK_3.25_SR Erw. BKP 4		26'000					
415.2	Metallbauarbeiten				28'644.25	14'999.95	14'999.95	
	2720 Metallbauarbeiten				28'644.25	14'999.95	14'999.95	
	Künzle Metallbau AG							
	1 Aussengeländer				28'644.25 NA			
	<i>Handläufe Umgebung / 2019-0014578</i>		102	367	406	25.11.19	14'999.95 RC	14'999.95
419	Uebriges		25'000	25'000	20'588.00	24'843.30	24'843.30	
	1042: BKP 3.21		17'000					
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		-1'000					
	1063: BKP 244 zu div.		1'000					
	1067: BKP 419 zu 519		-2'000					
	3030: BK3.24_BH_Tor Rampe Aussen		5'000					
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		5'000					
	4190 Arealabschluss (Ballfang)				20'588.00	24'843.30	24'843.30	
	Alpsteinzaun AG				16'588.00 A			
	1 Zusatz Tor Rampe				4'000.00 NA			
	<i>WBH Gittertor Rampe / 1811916</i>		102	364	403	04.12.19	2'913.60 RC	2'913.60
	<i>Ballfang / 1812055</i>		104	395	437	06.03.20	AC	15'123.40
	<i>Schlussrechnung</i>		115	442	459	08.02.21	21'929.70 SR	f 6'806.30
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten	150'000	201'000	351'000	318'512.15	349'171.10	349'171.10	
	1040: BK.3.14		80'000					
	1040: BK. 3.14		15'000					
	1040: BK. 3.14		25'000					
	1042: BKP 3.21		60'000					
	1056: BKP 415 zu 421		14'000					
	1061: BKP 461 zu 421		3'000					
	1066: BKP 421 zu div.		-6'000					

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
421	1066: BKP 421 zu div.		-10'000					
	6049: SR +/- BKP 421		20'000					
	2010 Baugrubenaushub				92'000.00		92'000.00	92'000.00
	Strabag AG							
	3 Zugang Ost				54'000.00	NA		
	5 NT zu SR UN ungeprüft BKP 421				38'000.00	NA		
	4.AK / TJ919001787		95	306	328	19.07.19	AC	76'000.00
	Schlussrechnungen / TJ919 00339		97	325	351	27.09.19	SR	f 16'000.00
	4210 Kunststein - Aussentreppenanlage				198'956.10		220'347.90	220'347.90
	Elementwerk Istighofen AG				168'956.10	A		
	1 NT Aussentreppe Ost				30'000.00	NA		
	1.AK Hauptanlage / 7072-19		99	334	371	16.10.19	AC	150'000.00
	1.AK Anlage Ost / 7078-19		99	335	372	16.10.19	AC	20'000.00
	Schlussrechnung / 7109-19		104	396	438	20.12.19	SR	f 50'347.90
	4211 Bäume Platz Süd				27'251.65		29'653.45	29'653.45
	Roduner Gartenbau AG				27'251.65	A		
	Zus.Rasearbeiten Ost / 7657		108	426	456	29.04.02	RC	3'187.90
	Schlussrechnung / 7656		108	426	457	27.04.20	SR	f 26'465.55
	2811 Fugenlose Bodenbeläge - Terrazzo						6'865.35	6'865.35
	Walo Bertschinger AG							
	Fugen Aussenbereich / 560200157		106	404	454	15.04.20	RC	6'865.35
	9999 ohne Vertrag				304.40	D	304.40	304.40
	Herbert Schär \ Sähkombination / 200430		107	407	471	30.04.20	RC	304.40
424	Spiel- und Sportplätze		457'330	457'330	434'589.50		465'403.70	465'403.70
	1042: BKP 3.21		313'000					
	1042: BKP 3.21		10'000					
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		-6'000					
	1065: BKP 443 zu div.		1'000					
	1065: BKP 443 zu div.		-8'000					
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		67'142					
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		5'688					
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		1'500					

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
424	3037: 3.26_BH_Plattenerg. Nordfass.		7'000					
	3044: 3.29_BH_Sickerschl. NW		3'000					
	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		1'500					
	3046: NT_BH_Weg Ost		4'000					
	3047: NT_BH_Magnet_San.Garn._Pl.West		1'500					
	3048: NT_BH_Anpass.hinter Laufbahn		6'000					
	6019: BK 3.21_Vergabemisserf BKP4		42'000					
	6051: SR +/- BKP 424		8'000					
	4240 Rasenplatz				434'589.50		465'403.70	465'403.70
	Sportring AG				364'589.50	A		
	1 Zusatz Platzbewässerung				70'000.00	NA		
	1.AK / 4676		96	312	340	26.08.19	AC	94'175.95
	2.AK / 4681		99	336	373	13.09.19	AC	91'559.25
	3.AK / 4689		99	337	374	13.09.19	AC	92'187.60
	4.AK / 4757		104	397	443	27.03.20	AC	78'328.60
	Schlussrechnung / 4790		108	422	481	12.05.20	SR	f 108'074.45
	Entw.Zugang Ost Rietzelg / 4856		112	439	520	15.09.20	RC	1'077.85
44	Installationen							
443	Elektroanlagen	40'000	150'685	190'685	166'338.10		182'014.90	182'014.90
	1002: Mut. BKP 443 zu BKP 294		-5'000					
	1025: BKP 443 zu 233 Aussenleuchten		-18'000					
	1042: BKP 3.21		5'000					
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		-2'000					
	1053: BKP 281 zu div.		14'000					
	1054: BKP 296.8 zu 443		5'000					
	1065: BKP 443 zu div.		-5'000					
	1065: BKP 443 zu div.		-1'000					
	1065: BKP 443 zu div.		-5'000					
	3021: BK.3.22_BH_Leucht._Masten_Neu		64'185					
	3022: BK.3.22_BH_Lage_Masten N		5'000					
	3025: BK.3.22_BH_491_Besch.PI. Alle		11'000					
	3028: BK3.23_BH_Besch._Alle PI._HW		30'000					
	3029: BK3.23_BH_Besch_Alle PI._Elek.		20'000					
	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		12'500					
	6050: SR +/- BKP 443		20'000					
	4430 Elektroinstallation Rasenplatz				54'403.40		71'392.50	71'392.50

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
443	Elektro Etter AG				12'403.40	A			
	1 Beschallung				30'000.00	NA			
	2 Elektroverteilung				12'000.00	NA			
	SR: Elektroinstallation Sportplätze / 200628		108	420	483	30.03.20	64'725.20	SR	f 64'725.20
	Aussenbel. Zugang Ost (Rietzelg) / 201670		112	441	522	02.09.20	6'667.30	RC	6'667.30
	4433 Sportplatzbeleuchtung				69'184.90		65'912.20		65'912.20
	LED Europa AG				64'184.90	A			
	1 Versetzen besth. Masten				5'000.00	NA			
	1.AK / 430-716		103	384	426	07.11.19		AC	59'232.65
	Schlussrechnung / 459-759		110	429	461	06.02.20	65'912.20	SR	f 6'679.55
	4434 Beschallungsanlage				30'000.00		31'960.40		31'960.40
	Manser Bild- und Ton- Konzepte GmbH				30'000.00	A			
	Schlussrechnung / 3467		108	421	460	07.05.20	31'960.40	SR	f 31'960.40
	9999 ohne Vertrag				12'749.80	D	12'749.80		12'749.80
	Bouygues E&S InTec Schweiz AG \ Zul. Platzbeleuchtung / 134		107	410	474	06.05.20	5'331.15	RC	5'331.15
	Elektro Etter AG \ BKP 443 Elektro - Installateur / 171182		59	61	77	29.06.17	2'611.30	RC	2'611.30
	EVU Beratung \ PL Platzbeleuchtung / 220790		107	411	475	03.05.20	650.25	RC	650.25
	EVU Beratung \ Techn. Beratung Umgebungsbeleuchtung / 366		111	433	514	01.07.20	608.30	RC	608.30
	EVU Beratung \ Techn. Beratung Umgebungsbeleuchtung / 366		111	436	516	31.08.20	84.80	RC	84.80
	Total EVU Beratung						(1'343.35)		(1'343.35)
	Neuco AG \ Platzbeleuchtung / 5245333		107	409	473	11.05.20	3'464.00	RC	3'464.00
445	Sanitäranlagen	10'000	21'000	31'000	5'687.90		31'259.65		31'259.65
	1042: BKP 3.21		-10'000						
	1045: BK_3.25_Diverse Umbuchungen		6'000						
	1060: BKP 525 zu div.		1'000						
	3040: NT_BH_Verl.ZL.Bew._NO		24'000						
	4450 Zuleitung Bewässerung Sportplatz				5'687.90				
	Berliat AG				5'687.90	A			
	4240 Rasenplatz						31'259.65		31'259.65
	Sportring AG								
	Bewässerungsanlage		99	338	375	08.10.19		AC	28'002.80
	SR: Erschliessung Rasenspielfeld		108	422	482	12.05.20	31'259.65	SR	f 3'256.85

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
46	Kleinere Trassenbauten						
461	Erd- und Unterbau						
	1061: BKP 461 zu 421		-3'000				
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl. SG West		3'000				
463	Oberbau	600'000	-399'000	201'000	116'862.45	201'368.45	201'368.45
	1017: BKP 4 zu BKP 211 Aussentr.		-25'000				
	1018: BKP 4 zu BKP 211 Aussentr. EG		-20'000				
	1032: BKP 463 zu 281 Einstellhalle		-10'000				
	1033: BKP 463 zu 281 Rampenbelag		-10'000				
	1034: BKP 463 zu 281 EG Zug. Aussen		-10'000				
	1040: BK. 3.14		-25'000				
	1042: BKP 3.21		-17'000				
	1042: BKP 3.21		-60'000				
	1042: BKP 3.21		-5'000				
	1042: BKP 3.21		-313'000				
	1055: BKP div. zu 463		3'000				
	1055: BKP div. zu 463		3'000				
	1055: BKP div. zu 463		6'000				
	1055: BKP div. zu 463		6'000				
	1055: BKP div. zu 463		1'000				
	3031: BK3.25_Platten_Laufbahn		12'000				
	6041: BKP461_Hinterf.Tr_MA_SR_WV		20'000				
	6042: BKP461_Anpl.Leit_Schä_MA_SR_WV		10'000				
	6043: BKP461_Terr.Mod.Unte_MA_SR_WV		20'000				
	6044: BKP461_Gel_Tor_MA_SR_WV		10'000				
	6045: BKP461_Div_MA_SR_WV		5'000				
	4630 Platz Süd_Oberbau (Anteil Politische Gemeinde)				111'862.50	196'368.50	196'368.50
	Strabag AG				99'862.50	A	
	1 Zusatz Platten Laufbahn				12'000.00	NA	
	1.AK / TJ919 00415		99	343	378	23.10.19	AC 40'000.00
	2.AK / TJ91900541		102	371	412	09.12.19	AC 50'000.00
	Schlussrechnung / TJ920 00295		111	431	485	17.08.20	AC 75'344.35
	Auszahlung Rückbehalt / TJ920 00295		114	451	523	17.08.20	SR 183'715.95
	Zugang Ost (Rietzelg) / TJ920 00364		112	440	521	17.09.20	RC 4'512.10
	Schachtdeckel / TJ920 00536		115	456	529	08.02.21	RC 8'140.45

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art						
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
463	9999 ohne Vertrag				4'999.95	D	4'999.95	4'999.95
	<i>Roduner Gartenbau AG \ Velounterstand versetzen / 6242</i>	66	83	100	11.09.17		4'999.95 RC	4'999.95
49	Honorare							
491	Architekt	150'000	-117'000	33'000	30'000.00		33'387.00	33'387.00
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		-150'000					
	1065: BKP 443 zu div.		8'000					
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		7'000					
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		7'000					
	3033: BK_3.25_BH_BKP49_Besch		11'000					
	2965 Planung Sportplätze				30'000.00		33'387.00	33'387.00
	Fischer Landschaftsarchitekten bsla				30'000.00	A		
	1.AK / 5059/19/021		100	351	388	13.05.19	AC	16'155.00
	SR: Umgebungsarbeiten		113	444	504	30.06.20	SR	f 7'125.20
	2.AK / 5070/19/102		104	390	493	17.12.20	AC	10'106.80
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	20'000	8'000	28'000	27'629.70		27'629.70	27'629.70
	1057: BKP 532 zu 511		3'000					
	6031: BK_3.25_SR Erw. BKP 5		5'000					
	9999 ohne Vertrag				27'629.70	D	27'629.70	27'629.70
	<i>Galledia Frauenfeld AG \ Amtsblatt - Subm.V / 2058343/729</i>		71	110	132	20.04.18	628.75 RC	628.75
	<i>Galledia Frauenfeld AG \ Amtsblatt - Subm. Photov. / 2066085/c</i>		83	179	203	02.11.18	486.25 RC	486.25
	<i>Galledia Frauenfeld AG \ Amtsblatt - Subm. Sportplatz / 206931.</i>		91	255	282	15.04.19	554.10 RC	554.10
	<i>Total Galledia Frauenfeld AG</i>						(1'669.10)	(1'669.10)
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Feuerschutzamt Bewilligung / 20</i>		26	27	38	05.10.16	650.00 RC	650.00
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Baubewilligung / 156687</i>		26	27	37	02.11.16	19'760.00 RC	19'760.00
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Submission I / 2038624/686</i>		32	33	48	15.02.17	492.15 RC	492.15
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Submission II-1 Amtsblatt / 2041</i>		39	40	55	31.03.17	737.10 RC	737.10
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Submission III-1 Amtsblatt / 2043</i>		46	47	62	28.04.17	487.60 RC	487.60
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Amtsblatt SUB III-2 / 2044044/96</i>		51	52	67	24.05.17	476.30 RC	476.30
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Baubewilligung Bautafel 3-fach S</i>		62	68	85	23.08.17	450.00 RC	450.00
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Submission V Amtsblatt / 20589ε</i>		75	119	141	04.05.18	597.10 RC	597.10
	<i>Total Politische Gemeinde Egnach</i>						(23'650.25)	(23'650.25)
	<i>Wälli AG Ingenieure \ Bestandesänderung / 535031</i>		108	418	491	02.06.20	2'310.35 RC	2'310.35

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 39
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art					
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
512	Anschlussgebühren	82'000	15'000	97'000	97'348.20	97'348.20	97'348.20
512.0	Kanalisation	45'000	-10'000	35'000	35'305.20	35'305.20	35'305.20
	1062: BKP 512.0 zu 512.4		-16'000				
	4003: 3.06: 512.UV.Anschl.Geb.		6'000				
	9999 ohne Vertrag				35'305.20 D	35'305.20	35'305.20
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Anschlussgebühren Abwasser / :</i>		26	27	39	02.11.16	35'305.20 RC
512.1	Elektrizität	22'000	9'000	31'000	31'293.00	31'293.00	31'293.00
	1058: BKP 523 zu 512		9'000				
	9999 ohne Vertrag				31'293.00 D	31'293.00	31'293.00
	<i>Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Elektrizitätsanschlus</i>		61	66	83	14.07.17	21'600.00 RC
	<i>Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach \ Elektrizitätsanschlus</i>		94	277	309	22.05.19	9'693.00 RC
512.4	Wasser	15'000	16'000	31'000	30'750.00	30'750.00	30'750.00
	1062: BKP 512.0 zu 512.4		16'000				
	9999 ohne Vertrag				30'750.00 D	30'750.00	30'750.00
	<i>Politische Gemeinde Egnach \ Anschlussgebühren Wasser / 15:</i>		26	27	40	02.11.16	30'750.00 RC
519	Uebriges		3'000	3'000	5'786.05	5'786.05	5'786.05
	1058: BKP 523 zu 512		1'000				
	1067: BKP 419 zu 519		2'000				
	9999 ohne Vertrag				5'786.05 D	5'786.05	5'786.05
	<i>Bäckerei-Konditorei Funk GmbH \ Gebäck - Aufrichtefest / 18-1:</i>		83	181	205	09.09.18	450.00 RC
	<i>Debrunner Acifer AG \ Floorliner Eröffnung / 9600133542</i>		107	408	472	16.03.20	921.55 B
	<i>Metzgerei Hälgi AG \ Verpfl. / Tag der offenen Tür / 999</i>		81	151	175	01.09.18	500.20 RC
	<i>Soller Angus Beef \ Grill - Aufrichtefest / 180907</i>		83	180	204	07.09.18	2'250.00 RC
	<i>Straub Festinventar GmbH \ Festinventar / Tag der offenen Tür .</i>		81	164	188	04.10.18	409.25 RC
	<i>Ströbele AG \ Diverse Loki Inserate / 32854 / A601114 / 1179</i>		116	543	546	03.06.16	514.05 RC
	<i>Ströbele AG \ Publ. Tag der offenen Tür / 40703/A801074/6307</i>		81	158	182	31.08.18	158.35 RC
	<i>Total Ströbele AG</i>					(672.40)	(672.40)
	<i>Zisch Getränke & Service AG \ Getränke Tag der offenen Tür / :</i>		81	149	173	27.08.18	80.95 RC
	<i>Zisch Getränke & Service AG \ Getränke / Aufrichte / 101211</i>		81	152	176	11.09.18	416.25 RC
	<i>Total Zisch Getränke & Service AG</i>					(497.20)	(497.20)
	<i>ZISCH.TG Getränke & Service AG \ Getränke Spatenstich / 254</i>		57	58	74	23.05.17	85.45 RC

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 40
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
521	Muster, Materialprüfungen	8'000	-7'000	1'000	1'242.00		1'242.00	1'242.00
	1042: BKP 3.21		-6'000					
	1055: BKP div. zu 463		-1'000					
	9999 ohne Vertrag				1'242.00	D	1'242.00	1'242.00
	Wagner Urs \ Modell / 220516		29	30	45	17.02.17	1'242.00	RC 1'242.00
523	Fotos	10'000	-10'000					
	1058: BKP 523 zu 512		-1'000					
	1058: BKP 523 zu 512		-9'000					
524	Vervielfältigungen, Plankopien	130'000	-40'000	90'000			89'823.25	89'823.25
	1059: BKP 523/4 zu 379		-10'000					
	6018: 3.18. +/- BKP 524 zu 661		-30'000					
	295 Sanitäringenieur						277.00	277.00
	Wälli AG Ingenieure							
	NK / 519156		79	123	146	11.06.18	277.00	RC 277.00
	2910 Architekt (Phase 31/32)						60'162.40	60'162.40
	Waeber/Dickenmann Architekten BSA/SIA							
	NK 01 / 170316		7	8	12	17.03.16	2'963.10	RC 2'963.10
	NK2 / 040516		14	15	19	04.05.16	514.95	RC 514.95
	NK3 / 030616		16	17	22	03.06.16	46.10	RC 46.10
	Nk. Juni / 160715		17	18	25	15.07.16	104.40	RC 104.40
	NK / 160824		22	23	30	24.08.16	525.60	RC 525.60
	NK / 160905		23	24	31	05.09.16	1'142.05	RC 1'142.05
	NK 07 / 161011		25	26	35	12.10.16	417.40	RC 417.40
	NK / 161209		27	28	42	09.12.16	912.80	RC 912.80
	Nebenkosten / 170217		35	36	51	17.02.17	1'058.40	RC 1'058.40
	NK 10 / 170630		56	57	73	30.06.17	4'626.35	RC 4'626.35
	NK / 171222NK		66	90	107	22.12.17	7'334.95	RC 7'334.95
	NK 01.12-31.12.17 / 180518NK12		71	114	136	18.05.18	2'037.70	RC 2'037.70
	NK 01.01-31.04.18 / 180518NK04		71	115	137	18.05.18	5'135.55	RC 5'135.55
	NK 01.05-31.08.18 / 180918NK		81	153	177	19.09.18	7'035.70	RC 7'035.70
	NK 28.09.18-14.01.19 / 190201NK		85	193	218	01.02.19	5'605.35	RC 5'605.35
	NK 01/02/2019 / 190322_NK		89	233	259	22.03.19	1'942.65	RC 1'942.65
	NK 03-07/19 / 190826_NK		96	313	341	26.08.19	7'587.80	RC 7'587.80

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
533	<i>S"Schaden Einbruch" / 180501</i>		216	546	552	04.02.20	903.45	RC	903.45
	2811 Fugenlose Bodenbeläge - Terrazzo						4'904.25		4'904.25
	Walo Bertschinger AG								
	<i>"Schaden Einbruch"</i>		216	546	551	13.02.20	4'904.25	RC	4'904.25
	2910 Architekt (Phase 31/32)						3'489.50		3'489.50
	Waeber/Dickenmann Architekten BSA/SIA								
	<i>"Schaden Einbruch"</i>		116	544	549		1'744.75	RC	1'744.75
			116	546	554	16.04.20	1'744.75	RC	1'744.75
	9999 ohne Vertrag						-22'324.55	D	-22'324.55
	<i>Gebäudeversicherung Thurgau \ Kostengutsprache/Elementars</i>		116	544	558	17.08.20	-6'726.95	RC	-6'726.95
	<i>Helvetia Versicherung \ Gutschrift - "Schaden Einbruch" / 16994</i>		116	546	555	22.04.20	-15'597.60	RC	-15'597.60
54	Finanzierung ab Baubeginn								
548	Rückvergütungen						-220'000.00		-220'000.00
	5480 Beitrag						-220'000.00		-220'000.00
	Kanton Thurgau								
	<i>Sportfonds-Beitrag</i>		116	541	544	31.12.20	-220'000.00	AN	-220'000.00
6	Reserve								
61	Reserve								
611	Reserve / Unvorhergesehenes		550'000	-996'335					-446'335
	3001: 3.02: 244.BH.Sep. Lü._Office			-6'000					
	3002: 3.02: 211.BH.Dicht.Kl.lanst.II			-80'000					
	3003: 3.02: 250.BH.Alarmgerät zus.			-1'000					
	3004: 3.04: 211.BH.Dichtigkeitskl. I			-25'000					
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle			-90'000					
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle			-20'000					
	3008: 3.04: 294.BH.Aussen-WC			-1'620					
	3009: 3.04: 294.BH.Vorzonen SG			-2'700					
	3010: 3.04 BH: Leucht_Gard. Vandals.			-12'000					
	3011: 3.13. 273; BH Akustiw.TH_Holzw			-30'000					
	3012: 3.11: BH; Reinigungsger.			-45'000					
	3013: BK. 3.14 Abdicht. Velounterst.			-18'000					
	3014: 3.14: BH; 379. Zus. Bodebhülse			-3'500					

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 44
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
611	3015: 3.15.BH_Reinig.Ger.		-21'000				
	3016: 3.18.BH Steuer.zentr._Dezentr.		-12'000				
	3017: 3.18.BH_Grafitenschutz Aussen		-7'000				
	3018: 3.18.BH_Betonlasur Innen		-5'000				
	3019: 3.18.BH_Geräte Mehrbest.		-9'000				
	3020: BK.3.21_BH_Lasur Br.Beton		-5'000				
	3021: BK.3.22_BH_Leucht._Masten_Neu		-64'185				
	3022: BK.3.22_BH_Lage_Masten N		-5'000				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		-67'142				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		-5'688				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		-7'000				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		-7'000				
	3025: BK.3.22_BH_491_Besch.Pl. Alle		-11'000				
	3026: BK.3.18_3.20_BH:Schliessanl.		-10'000				
	3027: BK.3.24_Leuchten Garderobe		-16'000				
	3028: BK3.23_BH_Besch._Alle Pl._HW		-30'000				
	3029: BK3.23_BH_Besch._Alle Pl._Elek.		-20'000				
	3030: BK3.24_BH_Tor Rampe Aussen		-5'000				
	3031: BK3.25_BH_Platten_Laufbahn		-12'000				
	3032: BK_3.25_BH_Zus. Ger. BKP9		-12'000				
	3033: BK_3.25_BH_BKP49_Besch		-11'000				
	3034: 3.26_BH_273_Wa_Lehrer		-2'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		-5'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		-1'500				
	3036: 3.26_BH_Fugen_Treppen		-7'000				
	3037: 3.26_BH_Plattenerg. Nordfass.		-7'000				
	3038: 3.26_Schutz Wand Geräteraum		-1'500				
	3039: NT_BH_MP. Gard. Leuchten		-4'000				
	3040: NT_BH_Verl.ZL.Bew._NO		-24'000				
	3041: NT_BH_MA Graffitschutz/Lasur		-8'000				
	3042: NT_BH_KNX Verb.Rietzelg		-8'000				
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl._SG West		-9'000				
	3044: 3.29_BH_Sickerschl. NW		-3'000				
	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		-14'000				
	3046: NT_BH_Weg Ost		-4'000				
	3047: NT_BH_Magnet_San.Garn._Pl.West		-4'000				
	3048: NT_BH_Anpass.hinter Laufbahn		-6'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 45
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
611	3049: NT_BH_Lift Schlüsselzyl.		-4'000				
	3050: 03.04.20_BH_Zus. Imprägn. Du		-5'000				
	3051: NT_BH_Zus. Betonlasur		-8'000				
	3052: BH_Ant. BKP29_NT.10.19_05.20		-18'000				
	3053: BK 3.36 UV/RES		-5'000				
	4001: 3.04: 211.BS.Zuganker		-6'000				
	4002: 3.04: 211.UV.Witterung		-5'000				
	4003: 3.06: 512.UV.Anschl.Geb.		-6'000				
	4004: 3.07: 211.UV.Zus.Armierungen		-10'000				
	4005: 3.09 211.BS Armier._Auflager		-8'000				
	4006: 3.09 211.BS Spann_ Verank.		-7'000				
	4007: 3.09 BS: Div.Ausmassber.		-10'000				
	4008: 3.09 BS: Noteind. Fenster		-10'000				
	4009: 3.14: 240 UV. Bodenh. Bauabl.		-2'500				
	4010: 3.14: 281; Zus. Abdicht. BH TH		-4'000				
	4011: 3.18.NT. Zul. Heizung		-17'000				
	4012: 3.18.NT. Mehrausmass A+E		-5'000				
	4013: 3.18.NT_Regie Elektro -02.19		-10'000				
	4014: BK.3.25_NT_KNX		-63'000				
	6023: BK_3.19_BH_Zus. BKP 275		-8'000				
62	Beschlüsse Baukommission						
621	Beschlüsse Baukommission JA						
	3001: 3.02: 244.BH.Sep. Lü._Office		6'000				
	3001: 3.02: 244.BH.Sep. Lü._Office		-6'000				
	3002: 3.02: 211.BH.Dicht.Kl.lanst.II		80'000				
	3002: 3.02: 211.BH.Dicht.Kl.lanst.II		-80'000				
	3003: 3.02: 250.BH.Alarmgerät zus.		1'000				
	3003: 3.02: 250.BH.Alarmgerät zus.		-1'000				
	3004: 3.04: 211.BH.Dichtigkeitskl. I		25'000				
	3004: 3.04: 211.BH.Dichtigkeitskl. I		-25'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		90'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		-60'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		-10'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		-10'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		-10'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		20'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
621	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		-20'000				
	3008: 3.04: 294.BH.Aussen-WC		1'620				
	3008: 3.04: 294.BH.Aussen-WC		-1'620				
	3009: 3.04: 294.BH.Vorzonen SG		2'700				
	3009: 3.04: 294.BH.Vorzonen SG		-2'700				
	3010: 3.04 BH: Leucht_Gard. Vandals.		12'000				
	3010: 3.04 BH: Leucht_Gard. Vandals.		-12'000				
	3011: 3.13. 273; BH Akustiw.TH_Holzw		30'000				
	3011: 3.13. 273; BH Akustiw.TH_Holzw		-30'000				
	3012: 3.11: BH; Reinigungsger.		45'000				
	3012: 3.11: BH; Reinigungsger.		-45'000				
	3013: BK. 3.14 Abdicht. Velounterst.		18'000				
	3013: BK. 3.14 Abdicht. Velounterst.		-18'000				
	3014: 3.14: BH; 379. Zus. Bodebhülse		3'500				
	3014: 3.14: BH; 379. Zus. Bodebhülse		-3'500				
	3015: 3.15.BH_Reinig.Ger.		21'000				
	3015: 3.15.BH_Reinig.Ger.		-21'000				
	3016: 3.18.BH Steuer.zentr._Dezentr.		12'000				
	3016: 3.18.BH Steuer.zentr._Dezentr.		-12'000				
	3017: 3.18.BH_Grafitischutz Aussen		7'000				
	3017: 3.18.BH_Grafitischutz Aussen		-7'000				
	3018: 3.18.BH_Betonlasur Innen		5'000				
	3018: 3.18.BH_Betonlasur Innen		-5'000				
	3019: 3.18.BH_Geräte Mehrbest.		9'000				
	3019: 3.18.BH_Geräte Mehrbest.		-9'000				
	3020: BK.3.21_BH_Lasur Br.Beton		5'000				
	3020: BK.3.21_BH_Lasur Br.Beton		-5'000				
	3021: BK.3.22_BH_Leucht._Masten_Neu		64'185				
	3021: BK.3.22_BH_Leucht._Masten_Neu		-64'185				
	3022: BK.3.21_BH_Lage_Masten N		5'000				
	3022: BK.3.22_BH_Lage_Masten N		-5'000				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		67'142				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		-67'142				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		5'688				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		-5'688				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		7'000				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		-7'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
621	3024: BK.3.22_Pi._NT/ZS_Bel._Bew._LS		7'000				
	3024: BK.3.22_Pi._NT/ZS_Bel._Bew._LS		-7'000				
	3025: BK.3.22_BH_491_Besch.PI. Alle		11'000				
	3025: BK.3.22_BH_491_Besch.PI. Alle		-11'000				
	3026: BK.3.18_3.20_BH:Schliessanl.		10'000				
	3026: BK.3.18_3.20_BH:Schliessanl.		-10'000				
	3027: BK.3.24_Leuchten Garderobe		16'000				
	3027: BK.3.24_Leuchten Garderobe		-16'000				
	3028: BK3.23_BH_Besch._Alle PI._HW		30'000				
	3028: BK3.23_BH_Besch._Alle PI._HW		-30'000				
	3029: BK3.23_BH_Besch._Alle PI._Elek.		20'000				
	3029: BK3.23_BH_Besch._Alle PI._Elek.		-20'000				
	3030: BK3.24_BH_Tor Rampe Aussen		5'000				
	3030: BK3.24_BH_Tor Rampe Aussen		-5'000				
	3031: BK3.25_Platten_Laufbahn		12'000				
	3031: BK3.25_Platten_Laufbahn		-12'000				
	3032: BK_3.25_Zus. Ger._BKP9		12'000				
	3032: BK_3.25_Zus. Ger._BKP9		-12'000				
	3033: BK_3.25_BH_BKP49_Besch		11'000				
	3033: BK_3.25_BH_BKP49_Besch		-11'000				
	3034: 3.26_BH_273_Wa_Lehrer		2'000				
	3034: 3.26_BH_273_Wa_Lehrer		-2'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		5'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		-5'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		1'500				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		-1'500				
	3036: 3.26_BH_Fugen_Treppen		7'000				
	3036: 3.26_BH_Fugen_Treppen		-7'000				
	3037: 3.26_BH_Plattenerg. Nordfass.		7'000				
	3037: 3.26_BH_Plattenerg. Nordfass.		-7'000				
	3038: 3.26_Schutz Wand Geräteraum		1'500				
	3038: 3.26_Schutz Wand Geräteraum		-1'500				
	3039: NT_BH_MP. Gard. Leuchten		4'000				
	3039: NT_BH_MP. Gard. Leuchten		-4'000				
	3040: NT_BH_Verl.ZL.Bew._NO		24'000				
	3040: NT_BH_Verl.ZL.Bew._NO		-24'000				
	3041: NT_BH_MA Graffitschutz/Lasur		8'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
621	3041: NT_BH_MA Graffitschutz/Lasur		-8'000				
	3042: NT_BH_KNX Verb.Rietzelg		8'000				
	3042: NT_BH_KNX Verb.Rietzelg		-8'000				
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl._SG West		9'000				
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl._SG West		-6'000				
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl._SG West		-3'000				
	3044: 3.29_BH_Sickerschl. NW		3'000				
	3044: 3.29_BH_Sickerschl. NW		-3'000				
	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		14'000				
	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		-12'500				
	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		-1'500				
	3046: NT_BH_Weg Ost		4'000				
	3046: NT_BH_Weg Ost		-4'000				
	3047: NT_BH_Magnet_San.Garn._Pl.West		4'000				
	3047: NT_BH_Magnet_San.Garn._Pl.West		-2'500				
	3047: NT_BH_Magnet_San.Garn._Pl.West		-1'500				
	3048: NT_BH_Anpass.hinter Laufbahn		6'000				
	3048: NT_BH_Anpass.hinter Laufbahn		-6'000				
	3049: NT_BH_Lift Schlüsselschl.		4'000				
	3049: NT_BH_Lift Schlüsselschl.		-4'000				
	3050: 03.04.20_BH_Zus. Imprägn. Du		5'000				
	3050: 03.04.20_BH_Zus. Imprägn. Du		-5'000				
	3051: NT_BH_Zus. Betonlasur		8'000				
	3051: NT_BH_Zus. Betonlasur		-8'000				
	3052: BH_Ant. BKP29_NT.10.19_05.20		18'000				
	3052: BH_Ant. BKP29_NT.10.19_05.20		-18'000				
	3053: BK 3.36 UV/RES		5'000				
	3053: BK 3.36 UV/RES		-5'000				
	4001: 3.04: 211.BS.Zuganker		6'000				
	4001: 3.04: 211.BS.Zuganker		-6'000				
	4002: 3.04: 211.UV.Witterung		5'000				
	4002: 3.04: 211.UV.Witterung		-5'000				
	4003: 3.06: 512.UV:Anschl.Geb.		6'000				
	4003: 3.06: 512.UV:Anschl.Geb.		-6'000				
	4004: 3.07: 211.UV.Zus.Armierungen		10'000				
	4004: 3.07: 211.UV.Zus.Armierungen		-10'000				
	4005: 3.09 211.BS Armier._Auflager		8'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
621	4005: 3.09 211.BS Armier._Auflager		-8'000				
	4006: 3.09 211.BS Spann_ Verank.		7'000				
	4006: 3.09 211.BS Spann_ Verank.		-7'000				
	4007: 3.09 BS: Div.Ausmassber.		10'000				
	4007: 3.09 BS: Div.Ausmassber.		-10'000				
	4008: 3.09 BS: Noteind. Fenster		10'000				
	4008: 3.09 BS: Noteind. Fenster		-10'000				
	4009: 3.14: 240 UV. Bodenh. Bauabl.		2'500				
	4009: 3.14: 240 UV. Bodenh. Bauabl.		-2'500				
	4010: 3.14: 281; Zus. Abdicht. BH TH		4'000				
	4010: 3.14: 281; Zus. Abdicht. BH TH		-4'000				
	4011: 3.18.NT. Zul. Heizung		17'000				
	4011: 3.18.NT. Zul. Heizung		-17'000				
	4012: 3.18.NT. Mehrausmass A+E		5'000				
	4012: 3.18.NT. Mehrausmass A+E		-5'000				
	4013: 3.18.NT_Regie Elektro -02.19		10'000				
	4013: 3.18.NT_Regie Elektro -02.19		-10'000				
	4014: BK.3.25_NT_KNX		63'000				
	4014: BK.3.25_NT_KNX		-63'000				
	6023: BK_3.19_BH_Zus. BKP 275		8'000				
	6023: BK_3.19_BH_Zus. BKP 275		-8'000				
	6034: NT_PI_SR_BKP201_Abfuhr_Einz.		48'000				
	6034: NT_PI_SR_BKP201_Abfuhr_Einz.		-48'000				
	6035: NT_PI_SR_BKP22		14'000				
	6035: NT_PI_SR_BKP22		-14'000				
	6036: NT_PI_SR_BKP211		54'000				
	6036: NT_PI_SR_BKP211		-54'000				
	6037: NT_PI_SR_BKP27		38'000				
	6037: NT_PI_SR_BKP27		-38'000				
	6038: NT_PI_SR_BKP28		48'000				
	6038: NT_PI_SR_BKP28		-48'000				
	6039: NT_PI_SR_BKP23		78'000				
	6039: NT_PI_SR_BKP23		-78'000				
	6040: NT_PI_SR_BKP23		14'000				
	6040: NT_PI_SR_BKP23		-12'000				
	6040: NT_PI_SR_BKP23		-1'000				
	6040: NT_PI_SR_BKP23		-1'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 50
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
621	6041: BKP461_Hinterf.Tr_MA_SR_WV		20'000				
	6041: BKP461_Hinterf.Tr_MA_SR_WV		-20'000				
	6042: BKP461_Anp.Leit_Schä_MA_SR_WV		10'000				
	6042: BKP461_Anp.Leit_Schä_MA_SR_WV		-10'000				
	6043: BKP461_Terr.Mod.Unte_MA_SR_WV		20'000				
	6043: BKP461_Terr.Mod.Unte_MA_SR_WV		-20'000				
	6044: BKP461_Gel,Tor_MA_SR_WV		10'000				
	6044: BKP461_Gel,Tor_MA_SR_WV		-10'000				
	6045: BKP461_Div._MA_SR_WV		5'000				
	6045: BKP461_Div._MA_SR_WV		-5'000				
	6046: BKP4_Ant. BKP29		12'000				
	6046: BKP4_Ant. BKP29		-12'000				
	6047: BKP21_28_Ant. BKP29		24'000				
	6047: BKP21_28_Ant. BKP29		-24'000				
	6048: BKP23_25_Ant. BKP29		11'000				
	6048: BKP23_25_Ant. BKP29		-11'000				
63	Bauherr_Planung						
631	Anträge an BK_laufend						
	3001: 3.02: 244.BH.Sep. Lü._Office		6'000				
	3001: 3.02: 244.BH.Sep. Lü._Office		-6'000				
	3002: 3.02: 211.BH.Dicht.Kl.lanst.II		80'000				
	3002: 3.02: 211.BH.Dicht.Kl.lanst.II		-80'000				
	3003: 3.02: 250.BH.Alarmgerät zus.		1'000				
	3003: 3.02: 250.BH.Alarmgerät zus.		-1'000				
	3004: 3.04: 211.BH.Dichtigkeitskl. I		25'000				
	3004: 3.04: 211.BH.Dichtigkeitskl. I		-25'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		90'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		-90'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		20'000				
	3005: 3.04: 211.BH.Einstellhalle		-20'000				
	3008: 3.04: 294.BH.Aussen-WC		1'620				
	3008: 3.04: 294.BH.Aussen-WC		-1'620				
	3009: 3.04: 294.BH.Vorzonen SG		2'700				
	3009: 3.04: 294.BH.Vorzonen SG		-2'700				
	3010: 3.04 BH: Leucht_Gard. Vandals.		12'000				
	3010: 3.04 BH: Leucht_Gard. Vandals.		-12'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
631	3011: 3.13. 273; BH Akustiw.TH_Holzw		30'000				
	3011: 3.13. 273; BH Akustiw.TH_Holzw		-30'000				
	3012: 3.11: BH; Reinigungsger.		45'000				
	3012: 3.11: BH; Reinigungsger.		-45'000				
	3013: BK. 3.14 Abdicht. Velounterst.		18'000				
	3013: BK. 3.14 Abdicht. Velounterst.		-18'000				
	3014: 3.14: BH; 379. Zus. Bodebhülse		3'500				
	3014: 3.14: BH; 379. Zus. Bodebhülse		-3'500				
	3015: 3.15.BH_Reinig.Ger.		21'000				
	3015: 3.15.BH_Reinig.Ger.		-21'000				
	3016: 3.18.BH Steuer.zentr._Dezentr.		12'000				
	3016: 3.18.BH Steuer.zentr._Dezentr.		-12'000				
	3017: 3.18.BH_Graffitienschutz Aussen		7'000				
	3017: 3.18.BH_Graffitienschutz Aussen		-7'000				
	3018: 3.18.BH_Betonlasur Innen		5'000				
	3018: 3.18.BH_Betonlasur Innen		-5'000				
	3019: 3.18.BH_Geräte Mehrbest.		-9'000				
	3019: 3.18.BH_Geräte Mehrbest.		9'000				
	3020: BK.3.21_BH_Lasur Br.Beton		5'000				
	3020: BK.3.21_BH_Lasur Br.Beton		-5'000				
	3021: BK.3.22_BH_Leucht._Masten_Neu		64'185				
	3021: BK.3.22_BH_Leucht._Masten_Neu		-64'185				
	3022: BK.3.22_BH_Lage_Masten N		5'000				
	3022: BK.3.21_BH_Lage_Masten N		-5'000				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		67'142				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		-67'142				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		5'688				
	3023: BK.3.22_BH_Sprinkleranl._Rase		-5'688				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		7'000				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		-7'000				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		7'000				
	3024: BK.3.22_Pl._NT/ZS_Bel._Bew._LS		-7'000				
	3025: BK.3.22_BH_491_Besch.Pl. Alle		11'000				
	3025: BK.3.22_BH_491_Besch.Pl. Alle		-11'000				
	3026: BK.3.18_3.20_BH:Schliessanl.		10'000				
	3026: BK.3.18_3.20_BH:Schliessanl.		-10'000				
	3027: BK.3.24_Leuchten Garderobe		16'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 52
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
631	3027: BK.3.24_Leuchten Garderobe		-16'000				
	3028: BK3.23_BH_Besch._Alle Pl._HW		30'000				
	3028: BK3.23_BH_Besch._Alle Pl._HW		-30'000				
	3029: BK3.23_BH_Besch._Alle Pl._Elek.		20'000				
	3029: BK3.23_BH_Besch._Alle Pl._Elek.		-20'000				
	3030: BK3.24_BH_Tor Rampe Aussen		5'000				
	3030: BK3.24_BH_Tor Rampe Aussen		-5'000				
	3031: BK3.25_BH_Platten_Laufbahn		12'000				
	3031: BK3.25_Platten_Laufbahn		-12'000				
	3032: BK_3.25_BH_Zus. Ger._BKP9		12'000				
	3032: BK_3.25_Zus. Ger._BKP9		-12'000				
	3033: BK_3.25_BH_BKP49_Besch		11'000				
	3033: BK_3.25_BH_BKP49_Besch		-11'000				
	3034: 3.26_BH_273_Wa_Lehrer		2'000				
	3034: 3.26_BH_273_Wa_Lehrer		-2'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		5'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		-5'000				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		1'500				
	3035: M_23.03.20_BH_Zaunerw._NW		-1'500				
	3036: 3.26_BH_Fugen_Treppen		7'000				
	3036: 3.26_BH_Fugen_Treppen		-7'000				
	3037: 3.26_BH_Plattenerg. Nordfass.		7'000				
	3037: 3.26_BH_Plattenerg. Nordfass.		-7'000				
	3038: 3.26_Schutz Wand Geräteraum		1'500				
	3038: 3.26_Schutz Wand Geräteraum		-1'500				
	3039: NT_BH_MP. Gard. Leuchten		4'000				
	3039: NT_BH_MP. Gard. Leuchten		-4'000				
	3040: NT_BH_Verl.ZL.Bew._NO		24'000				
	3040: NT_BH_Verl.ZL.Bew._NO		-24'000				
	3041: NT_BH_MA Graffitschutz/Lasur		8'000				
	3041: NT_BH_MA Graffitschutz/Lasur		-8'000				
	3042: NT_BH_KNX Verb.Rietzelg		8'000				
	3042: NT_BH_KNX Verb.Rietzelg		-8'000				
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl._SG West		9'000				
	3043: 3.27_BH_Schmutzschl._SG West		-9'000				
	3044: 3.29_BH_Sickerschl. NW		3'000				
	3044: 3.29_BH_Sickerschl. NW		-3'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
631	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		14'000				
	3045: 3.29_BH_Steuerkasten N		-14'000				
	3046: NT_BH_Weg Ost		4'000				
	3046: NT_BH_Weg Ost		-4'000				
	3047: NT_BH_Magnet_San.Garn._Pl.West		4'000				
	3047: NT_BH_Magnet_San.Garn._Pl.West		-4'000				
	3048: NT_BH_Anpass.hinter Laufbahn		6'000				
	3048: NT_BH_Anpass.hinter Laufbahn		-6'000				
	3049: NT_BH_Lift Schlüsselzyl.		4'000				
	3049: NT_BH_Lift Schlüsselzyl.		-4'000				
	3050: 03.04.20_BH_Zus. Imprägn. Du		5'000				
	3050: 03.04.20_BH_Zus. Imprägn. Du		-5'000				
	3051: NT_BH_Zus. Betonlasur		8'000				
	3051: NT_BH_Zus. Betonlasur		-8'000				
	3052: BH_Ant. BKP29_NT.10.19_05.20		18'000				
	3052: BH_Ant. BKP29_NT.10.19_05.20		-18'000				
	3053: BK 3.36 UV/RES		5'000				
	3053: BK 3.36 UV/RES		-5'000				
	4014: BK.3.25_NT_KNX		63'000				
	4014: BK.3.25_NT_KNX		-63'000				
	6023: BK_3.19_BH_Zus. BKP 275		8'000				
	6023: BK_3.19_BH_Zus. BKP 275		-8'000				
	6034: NT_Pl_SR_BKP201_Abfuhr_Einz.		48'000				
	6034: NT_Pl_SR_BKP201_Abfuhr_Einz.		-48'000				
	6035: NT_Pl_SR_BKP22		14'000				
	6035: NT_Pl_SR_BKP22		-14'000				
	6036: NT_Pl_SR_BKP211		54'000				
	6036: NT_Pl_SR_BKP211		-54'000				
	6037: NT_Pl_SR_BKP27		38'000				
	6037: NT_Pl_SR_BKP27		-38'000				
	6038: NT_Pl_SR_BKP28		48'000				
	6038: NT_Pl_SR_BKP28		-48'000				
	6039: NT_Pl_SR_BKP23		78'000				
	6039: NT_Pl_SR_BKP23		-78'000				
	6040: NT_Pl_SR_BKP23		14'000				
	6040: NT_Pl_SR_BKP23		-14'000				
	6041: BKP461_Hinterf.Tr_MA_SR_WV		20'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 54
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
631	6041: BKP461_Hinterf.Tr_MA_SR_WV		-20'000				
	6042: BKP461_Anp.Leit_Schä_MA_SR_WV		10'000				
	6042: BKP461_Anp.Leit_Schä_MA_SR_WV		-10'000				
	6043: BKP461_Terr.Mod.Unte_MA_SR_WV		20'000				
	6043: BKP461_Terr.Mod.Unte_MA_SR_WV		-20'000				
	6044: BKP461_Gel,Tor_MA_SR_WV		10'000				
	6044: BKP461_Gel,Tor_MA_SR_WV		-10'000				
	6045: BKP461_Div._MA_SR_WV		5'000				
	6045: BKP461_Div._MA_SR_WV		-5'000				
	6046: BKP4_Ant. BKP29		12'000				
	6046: BKP4_Ant. BKP29		-12'000				
	6047: BKP21_28_Ant. BKP29		24'000				
	6047: BKP21_28_Ant. BKP29		-24'000				
	6048: BKP23_25_Ant. BKP29		11'000				
	6048: BKP23_25_Ant. BKP29		-11'000				
64	Baustelle						
641	Baustelle						
	4001: 3.04: 211.BS.Zuganker		6'000				
	4001: 3.04: 211.BS.Zuganker		-6'000				
	4002: 3.04: 211.UV.Witterung		5'000				
	4002: 3.04: 211.UV.Witterung		-5'000				
	4003: 3.06: 512.UV.Anschl.Geb.		6'000				
	4003: 3.06: 512.UV.Anschl.Geb.		-6'000				
	4004: 3.07: 211.UV.Zus.Armierungen		10'000				
	4004: 3.07: 211.UV.Zus.Armierungen		-10'000				
	4005: 3.09 211.BS Armier._Auflager		8'000				
	4005: 3.09 211.BS Armier._Auflager		-8'000				
	4006: 3.09 211.BS Spann_Verank.		7'000				
	4006: 3.09 211.BS Spann_Verank.		-7'000				
	4007: 3.09 BS: Div.Ausmassber.		10'000				
	4007: 3.09 BS: Div.Ausmassber.		-10'000				
	4008: 3.09 BS: Noteind. Fenster		10'000				
	4008: 3.09 BS: Noteind. Fenster		-10'000				
	4009: 3.14: 240 UV. Bodenh. Bauabl.		2'500				
	4009: 3.14: 240 UV. Bodenh. Bauabl.		-2'500				
	4010: 3.14: 281; Zus. Abdicht. BH TH		4'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Seite: 55
 27.09.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
641	4010: 3.14: 281; Zus. Abdicht. BH TH		-4'000				
	4011: 3.18.NT. Zul. Heizung		17'000				
	4011: 3.18.NT. Zul. Heizung		-17'000				
	4012: 3.18.NT. Mehrausmass A+E		5'000				
	4012: 3.18.NT. Mehrausmass A+E		-5'000				
	4013: 3.18.NT_Regie Elektro -02.19		10'000				
	4013: 3.18.NT_Regie Elektro -02.19		-10'000				
66	Vergabe +/-						
661	Vergabeerfolg_Mehr_Minder		-554'061	-554'061			
	6001: 2.08: VG +/- BKP 201		44'000				
	6002: 2.09: VG +/- BKP 211		-4'000				
	6003: 2.09: VG +/- BKP 230		75'000				
	6004: 2.09: VG +/- BKP 240		87'000				
	6005: 2.09: VG +/- BKP 244		15'000				
	6006: 2.09: VG +/- BKP 250		-115'000				
	6007: 3.01: VG +/- BKP 261		939				
	6008: 3.03: VG +/- BKP 221		48'000				
	6008: 3.03: VG +/- BKP 214		27'000				
	6008: 3.03: VG +/- BKP 224		70'000				
	6009: 3.04: VG +/- BKP 211.1		-31'000				
	6010: 3.09: VG+ BKP 221		8'000				
	6011: 3.09: VG+/- BKP 228		6'000				
	6012: 3.09 VG +/- BKP 283		4'000				
	6013: 3.09: VG +/- BKP 271		-21'000				
	6014: 3.10 VG+/- BKP 228		-20'000				
	6015: 3.11 VG+/- BKP 379 (verg.Pos.)		-50'000				
	6016: 3.12: VG +/- BKP 228		20'000				
	6017: 3.14: VG +/- BKP 223		13'000				
	6018: 3.18. +/- BKP 524 zu 661		30'000				
	6019: BK 3.21_Vergabemisserf BKP4		-42'000				
	6020: BK_3.21_SR BKP214		-42'000				
	6021: BK_3.21_SR211		-40'000				
	6022: BK_3.21_SR BKP201		-18'000				
	6024: BK_3.25_SR BKP211		-24'000				
	6025: BK_3.25_SR BKP214		-2'000				
	6026: BK_3.25_SR BKP221		-22'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
661	6027: BK3.25_SR BKP 250		-48'000				
	6028: BK_3.25_SR_BKP 258, 261, 271		-1'000				
	6028: BK_3.25_SR_BKP 258, 261, 271		-4'000				
	6028: BK_3.25_SR_BKP 258, 261, 271		-5'000				
	6029: BK_3.25_SR_BKP 272, 273, 285		-9'000				
	6029: BK_3.25_SR_BKP 272, 273, 285		-9'000				
	6029: BK_3.25_SR_BKP 272, 273, 285		-4'000				
	6030: BK_3.25_SR_BKP 379		-2'000				
	6031: BK_3.25_SR Erw. BKP 5		-5'000				
	6032: BK_3.25_SR Erw. BKP 9		-4'000				
	6033: BK_3.25_SR Erw. BKP 4		-26'000				
	6034: NT_PI_SR_BKP201_Abfuhr_Einz.		-48'000				
	6035: NT_PI_SR_BKP22		-14'000				
	6036: NT_PI_SR_BKP211		-54'000				
	6037: NT_PI_SR_BKP27		-38'000				
	6038: NT_PI_SR_BKP28		-48'000				
	6039: NT_PI_SR_BKP23		-78'000				
	6040: NT_PI_SR_BKP23		-14'000				
	6041: BKP461_Hinterf.Tr_MA_SR_WV		-20'000				
	6042: BKP461_Anpl.Leit_Schä_MA_SR_WV		-10'000				
	6043: BKP461_Terr.Mod.Unte_MA_SR_WV		-20'000				
	6044: BKP461_Gel,Tor_MA_SR_WV		-10'000				
	6045: BKP461_Div_MA_SR_WV		-5'000				
	6046: BKP4_Ant. BKP29		-12'000				
	6047: BKP21_28_Ant. BKP29		-24'000				
	6048: BKP23_25_Ant. BKP29		-11'000				
	6049: SR +/- BKP 421		-20'000				
	6050: SR +/- BKP 443		-20'000				
	6051: SR +/- BKP 424		-8'000				
9	Ausstattung						
90	Möbel						
900	Uebergangsposition	330'000	-251'000	79'000	122'360.85	77'360.85	77'360.85
	1001: Mut. BKP 9 zu BKP 296		-5'000				
	1019: BKP 900 zu 273 Sprossenwände		-65'000				
	1023: BKP 900 zu 273 Bänke Gard./ZS		-55'000				
	1035: BKP 900 zu 379 Betriebseinr.		-180'000				

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
Objekt/Auftrag/Unt.		Art						
Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
900	1040: BK. 3.14		-25'000					
	1063: BKP 244 zu div.		1'000					
	3012: 3.11: BH; Reinigungsger.		45'000					
	3015: 3.15.BH_Reinig.Ger.		21'000					
	3032: BK_3.25_Zus. Ger. BKP9		12'000					
	9022 NT. Reinigungsgeräte BK.3.11					* 45'000.00		
	Gemeinde Egnach					* 45'000.00	A	
	9999 ohne Vertrag					77'360.85	D	77'360.85
	<i>Drawag AG \ Trennsystem Abfall / 1205097</i>	92	265	293	11.06.19	5'980.90	RC	5'980.90
	<i>Kärcher AG \ Scheuersaugmaschine - Hauswartung / 63135084</i>	92	266	294	16.05.19	43'922.45	RC	43'922.45
	<i>Kärcher AG \ Nachbestellung - Hauswartung / 631350844</i>	92	267	295	16.05.19	176.45	RC	176.45
	<i>Total Kärcher AG</i>					(44'098.90)		(44'098.90)
	<i>Rema Ost GmbH \ Ausstattung - HW / 19057</i>	93	276	304	18.04.19	16'697.25	RC	16'697.25
	<i>Rema Ost GmbH \ Rollgerüst - Hauswartung / 19060</i>	92	264	292	02.05.19	10'583.80	RC	10'583.80
	<i>Total Rema Ost GmbH</i>					(27'281.05)		(27'281.05)
91	Beleuchtungskörper		8'000	8'000	6'499.15			7'536.15
910	Uebergangsposition		8'000	8'000	6'499.15			7'536.15
	1060: BKP 525 zu div.		4'000					
	6032: BK_3.25_SR Erw. BKP 9		4'000					
	9005 Signaletik					5'000.00		6'037.00
	Script Design					5'000.00	A	6'037.00
	<i>Signaletik / 80623</i>	91	260	287	17.05.19	2'015.50	RC	2'015.50
	<i>Ersatz Hallenbeschriftung / 80784</i>	99	342	377	23.10.19	301.55	RC	301.55
	<i>Ergänzungsbeschriftungen und Glasdesign / 80800</i>	101	356	392	08.11.19	3'719.95	RC	3'719.95
	9999 ohne Vertrag					1'499.15	D	1'499.15
	<i>Script Design \ Hallentür-Beschriftung / 80721</i>	95	289	320	08.08.19	301.55	RC	301.55
	<i>Script Design \ Schrankbeschriftung Direktauftrag HW / 80721</i>	95	299	321	08.08.19	372.65	RC	372.65
	<i>Total Script Design</i>					(674.20)		(674.20)
	<i>Seon Schilder GmbH \ Beschilderung Garderoben / seonR1930.</i>	91	254	281	02.05.19	824.95	RC	824.95

Projekt: 1403
 Dreifach-Sporthalle Egnach
 9315 Neukirch-Egnach
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
99	Honorare						
991	Architekt	30'000	-30'000				
	1000: Mut. BKP 1, 4, 9 zu BKP 2		-30'000				
	PROJEKT TOTAL	12'500'000		12'500'000	12'905'747.95	13'292'204.00	13'292'204.00
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(308'662.50)		
	TOTAL	12'500'000		12'500'000	12'905'747.95	13'292'204.00	13'292'204.00